

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	AUMENTO DE COSTOS EN LOS MÓDULOS PREFABRICADOS FRENTE A LOS COSTOS CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VIABLES TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS FUERON APROBADOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020.	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LOS ÍNDICES DE MERCADO POR PARTE DEL CONTRATISTA A CARGO DE LA CONTINGENCIA.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10/12/2021	31/12/2021	APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LAS UBICACIONES DE LOS LOCALES Y TERRENOS PARA LAS CONTINGENCIAS.	ENTREGA A LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y CONTRATISTAS GENERALES, LA INFORMACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS LOCALES Y TERRENOS DE CONTINGENCIA.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/08/2021	31/12/2021	DOCUMENTO DE ENTREGA DE INFORMACION.	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LAS ENTIDADES PRESTADORA DE SERVICIOS, GENERA RETRASO EN LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LA CONTINGENCIA, DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2021.	GESTIONES Y SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PRESENTADO A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/07/2021	31/12/2021	DOCUMENTO EMITIDO POR LA EPS (FACTIBILIDAD).	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	NO CONTAR CON EL ÁREA (LOCAL COMUNAL, TERRENO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA) LIBRE O DISPONIBLE QUE PERMITA INSTALAR LOS MÓDULOS PREFABRICADOS PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2021.	GESTIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO DE SESIÓN DE LOS LOCALES Y/O TERRENOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	04/05/2021	30/11/2021	ACTA DE COMPROMISO FIRMADA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	NO CONTAR CON EL CAPITAL HUMANO POR LIMITACIONES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION (CAS) PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INICIO DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA.	GESTIONAR UNA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LABORAL QUE PERMITA CONTAR CON EL PERSONAL QUE EL PEIP EB REQUIERE (CAS U OTRA).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	RESISTENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL, POR NO ESTAR DE ACUERDO CON LA UTILIZACION DE LOS LOCALES, PARQUES Y/O TERRENOS DONDE SE INSTALARAN LOS MÓDULOS DE CONTINGENCIA.	GESTIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	04/05/2021	31/12/2021	ACTA DE ACUERDOS O INFORME.	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	ROTACIÓN DE AUTORIDADES: EDUCATIVAS (DIRECTORES DE LA UGEL Y DIRECTORES DE LA IE INTERVENIDAS), DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES (ALCALDE Y GOBERNADOR REGIONAL); LOS CUALES NO ESTÉN DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN DEL ESPACIO PARA INSTALAR LOS MÓDULOS DE CONTINGENCIA.	GESTIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO DE SESIÓN DE LOS LOCALES Y/O TERRENOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	04/05/2021	30/11/2021	ACTA DE COMPROMISO FIRMADA O INFORME.	
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ELABORADOS	CAPACIDAD ADAPTATIVA LIMITADA DEL EQUIPO DEL PEIP EB HACÍA LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO DE LA ATE.	FORTALECER LA COMPETENCIAS EN MATERIA DE ADAPTABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y TRABAJO COLABORATIVO EN LOS EQUIPOS OPERATIVOS DEL PEIP EB PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PEIP.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2021	31/12/2021	ACTAS DE CAPACITACIÓN.	
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ELABORADOS	NO CONTAR CON UNA PROPUESTA DE EMPAQUETAMIENTO DEFINITIVA DE LOS 75 PROYECTOS, LO CUAL GENERARIA RETRAZOS PARA EL INICIO DE LA GESTIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS A LA ETAPA DE EJECUCIÓN.	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EMPAQUETAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR PARTE DE LA DIE.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07/06/2021	15/07/2021	PROPUESTA TECNICA APROBADA (DIE)	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: PATRICIA ALVARADO LIZARME

DNI: 43014122

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ

DNI: 23907692