



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROYECTO ESPECIAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ESCUELAS BICENTENARIO

2022

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2022



PROYECTO ESPECIAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ESCUELAS BICENTENARIO

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO – PEIP Escuelas Bicentenario –

Ministro
Oscar Becerra Tresierra

Director Ejecutivo:
Eduardo Pelaez Cruz del Castillo

Directora de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Marina Rodriguez Sánchez

Coordinadora de Planeamiento y Modernización:
Nadia Castro Sagastegui

Equipo Técnico:
Wilma Mogollón Merino
Gabriel Meza Miguel
Giovani Rosales Cabello

<https://peip-eb.gob.pe/>

Dirección: Av. Rivera y Navarrete N° 475, 2do piso - San Isidro -
Lima



PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP Escuelas Bicentenario) fue creado el 11 de agosto del 2020 mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, con el objeto de ejecutar una cartera de inversiones constituida por setenta y cinco (75) proyectos de inversión de las Instituciones Educativas en 9 regiones del país (Cajamarca, Callao, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Junín, Ucayali, Puno y Lima Región), dichas obras beneficiarían a más de 114 mil estudiantes a nivel nacional.

Cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, que asume la Unidad Ejecutora 125: PEIP Escuelas Bicentenario del Pliego 010 Ministerio de Educación. Asimismo, con el apoyo de una Asistencia Técnico-Especializada (ATE) del Reino Unido y Finlandia, viene implementando un nuevo modelo de gestión de las inversiones en el sector educación y desarrollando el uso de los contratos NEC4, la metodología BIM y la incorporación de una PMO (Project Management Office), con el fin de optimizar los tiempos de ejecución de obra.

Con dicho propósito, articula y planifica sus actividades a los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2026 modificado del Ministerio de Educación, ejecutándolas en el marco de un Plan Operativo Institucional Anual 2022, aprobado con la Resolución Ministerial N° 072-2022-MINEDU de fecha 03 de febrero de 2022, mediante la cual, formalizan la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), del Pliego 010: Ministerio de Educación.

En tal sentido y conforme a las disposiciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, debe efectuar el seguimiento mensual y semestral de las metas físicas y financieras de las actividades e inversiones del referido plan, correspondiendo remitir el Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2022 del PEIP Escuelas Bicentenario al Pliego 010: Ministerio de Educación, cuya información ha sido coordinada y proporcionada por cada una de las Unidades Funcionales de la Entidad, con el asesoramiento técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En virtud de ello, como resultado del referido seguimiento, se presenta y sustenta a continuación el Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022 del PEIP Escuelas Bicentenario, el mismo que contiene los porcentajes de avance de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones establecidas, describiendo las limitaciones identificadas en su cumplimiento.

1. Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2022

- El seguimiento del POI, es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se analiza el avance de las Actividades Operativas e Inversiones, con el monitoreo de las metas físicas y financieras y mediante la recopilación periódica de información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado, con la finalidad de determinar si se están o no cumpliendo de manera adecuada las actividades operativas e inversiones programadas y, de este modo, aplicar mejoras.
- Posteriormente, en base a las modificaciones presupuestales efectuadas, cerró el año 2022 con un presupuesto institucional modificado (PIM) ascendente a S/ 418,226,791 para financiar un total de 314 actividades operativas en 10 centros de costo, de los cuales se ejecutó S/. 407,836,223.67 alcanzando un 97.52% de la meta financiera, comprendida por la ejecución de S/ 36,124,978.89 para financiar actividades operativas (gastos corrientes) y S/. 371,711,244.78 para financiar la ejecución de inversiones, que se resume a continuación.

Tabla N° 01: Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras del POI 2022

Actividad Operativa / Inversiones	Programación de Metas		Ejecución de Metas		Ejecución %	
	N° de AO e Inversiones	Financiera (PIM S/)	N° de AO e Inversiones	Financiera (DevengadoS/)	N° de AO e Inversiones	Financiera
Actividades Operativas	10	40,441,197.00	10	36,124,978.89	100.00%	89.33%
Inversiones	304	377,785,594.00	144	371,711,244.78	47.37%	98.39%
Total General	314	418,226,791.00	154	407,836,223.67		97.52%

Fuente: SIAF al 31.12.2022

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ahora, bien el detalle de la ejecución de metas físicas y financieras de las actividades operativas comprende el gasto corriente para financiar principalmente las actividades de cada Unidad Funcional de la entidad, en tanto que, el rubro de inversiones comprende, la ejecución 75 proyectos de inversión, la Asistencia Técnica Especializada y las transferencias a la Contraloría General de la República, para efectuar el control concurrente, aspectos que se exponen en los siguientes puntos.

1.1. Actividades Operativas (AO)

El registro del seguimiento al POI 2022 al cierre del II Semestre del 2022, en el aplicativo CEPLAN v.01, ha permitido verificar el cumplimiento las metas físicas y financieras de las actividades operativas, que se detallan a continuación:

- a) De las diez (10) actividades operativas, cuya ejecución estaba programada durante el año 2022, una (01) alcanzó el 100% de cumplimiento de las metas programadas y nueve (09), superaron más del 100% de ejecución, cuyo detalle se puede observar en la **Tabla N° 02**.
- b) Para implementar las referidas actividades operativas, se tenía previsto como meta financiera, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 40,441,197, de los cuales, se ha logrado un nivel de cumplimiento del 89.33% (S/ 36,124,978) de la meta financiera, conforme se aprecia en la **Tabla N°02**.

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional Anual 2022

- c) Cinco (05) de las Diez (10) actividades operativas, concentran el 79% de la ejecución del gasto corriente, actividades que se encuentran a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa; la Oficina de Tecnología de la Información; la Dirección de Gestión de Proyecto; la Oficina de Administración y la Unidad de Abastecimiento, destacando en la ejecución de sus metas físicas y financieras, lo siguiente:
- La AO: “Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP EB” alcanzó el 104.26% de la meta física con una ejecución financiera de S/ 14,921,798.36, que ha permitido lograr el 92.42% de la meta financiera, destacando la ejecución de gastos para financiar la contratación de los Especialistas que conforman los equipos de Aseguramiento de Entrega y de Aseguramiento Técnico de la referida Dirección, orientados a revisar los entregables presentados por las empresas que suscribieron los contratos NEC 4 de Ingeniería y Construcción, para la ejecución de proyectos de inversión de instituciones educativas.
 - En relación con la AO: “Sistema de informática y comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario” a cargo de la Oficina de Tecnologías de Información, se obtuvo un avance físico del 119.64% y un avance financiero de S/. 4,637,784.57, que representa un 93.12% de la meta financiera, debido a la adquisición y alquiler de equipos informáticos, licencias de software y plataformas en la nube, orientados a la ejecución de proyectos del Plan de Gobierno Digital y el Plan de Seguridad Informático del 2022.
 - Respecto a la AO: “Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP EB” alcanzó el 104.76% de la meta física con una ejecución financiera de S/ 3,229,930.59 que ha permitido lograr el 91.79% de la meta financiera, orientando sus esfuerzos para lograr la aprobación del Plan de Gestión del Programa (Plan de Ejecución del PEIP Escuelas Bicentenario) y su respectivo seguimiento.
 - Respecto a la AO: “Gestión Administrativa de la Oficina de Administración del PEIP EB” alcanzó el 113.44% de la meta física con una ejecución financiera de S/ 3,122,327.56 que representa el 88.45% de la meta financiera, destacando la ejecución de las tareas de atención de solicitudes de bienes y servicios requeridas por las unidades funcionales y atención de las conformidades de bienes y servicios para sus respectivos pagos.
 - Respecto a la AO: “Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP EB” alcanzó el 107.44% de la meta física con una ejecución financiera de S/ 2,691,435.30 que ha permitido alcanzar el 83.53% de la meta financiera, destacando los pagos por alquiler del Local Institucional.
 - El cumplimiento de la meta financiera expuesto en los puntos precedentes se detalla en la siguiente Tabla:

Tabla N° 02: Detalle de la ejecución de las metas de Actividades Operativas

Actividad Operativa	Unidad funcional	Meta Física			Meta Financiera		
		Programa do	Ejecutado	% Avance físico	PIM S/	Devengado S/	% Avance financiero
Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario	DIE	94	98	104.26%	16,145,661.00	14,921,798.36	92.42%
Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario	OTI	56	67	119.64%	4,980,269.00	4,637,784.57	93.12%
Gestión administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario	DGP	63	66	104.76%	3,518,792.00	3,229,930.59	91.79%
Gestión administrativa de la oficina de administración del PEIP Escuelas Bicentenario	OA	305	346	113.44%	3,530,222.00	3,122,327.56	88.45%
Gestión administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario	UA	215	231	107.44%	3,222,111.00	2,691,435.30	83.53%
Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario	DE	73	100	136.99%	2,220,898.00	1,806,799.90	81.35%
Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario	URH	29	30	103.45%	2,148,814.00	1,861,816.05	86.64%
Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario	OPP	107	112	104.67%	2,134,888.00	1,819,501.87	85.23%
Gestión administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario	OAJ	166	188	113.25%	1,520,514.00	1,272,935.02	83.72%
Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario	UFI	29	29	100.00%	1,019,028.00	760,649.67	74.64%
Total General					40,441,197.00	36,124,978.89	89.33%

Fuente: SIAF al 31.12.2022

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2. Inversiones

1.2.1 Ejecución de metas físicas y financieras

- En la ejecución de las inversiones durante el 2022, destaca la suscripción de todos los contratos NEC 4 de Ingeniería y Construcción (Expediente Técnico y Obra de Contingencia) de los nueve (9) paquetes de proyectos que comprende setenta y cinco (75) proyectos de inversión de la Cartera de proyectos de inversión de instituciones educativas del PEIP Escuelas Bicentenario, así como, la suscripción de los contratos de Supervisión y SSOMA, según el siguiente detalle.

Tabla N° 03: Suscripción de contratos, según paquete de proyecto

N° de paquete	N° de Escuelas	Fecha de suscripción	
		Contrato de Supervisión	Contratos de diseño y construcción
Paquete 0	4	1/08/2022	17/06/2022
Paquete 1	14	11/11/2022	22/08/2022
Paquete 2	14	11/11/2022	29/08/2022
Paquete 3	8	14/11/2022	3/10/2022
Paquete 4	11	15/11/2022	3/10/2022

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional Anual 2022

N° de paquete	N° de Escuelas	Fecha de suscripción	
		Contrato de Supervisión	Contratos de diseño y construcción
Paquete 5	9	14/11/2022	5/10/2022
Paquete 6	4	11/11/2022	2/09/2022
Paquete 7	4	22/11/2022	22/08/2022
Paquete 8	7	28/11/2022	30/09/2022
Total Escuelas	75		

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Dicha suscripción de contratos permitió continuar con la Etapa 1 de los proyectos, que contempla la elaboración de los Expedientes Técnicos, tanto de obra de contingencia como de obra definitiva, así como, la implementación misma de la obra de contingencia. En ese sentido, en el II Semestre del 2022, se inició la elaboración de **Expedientes Técnicos de Contingencia** de 75 proyectos de inversión, logrando la culminación de 06 expedientes de contingencia, 04 del paquete Piloto y 02 del Paquete 06, que permitió iniciar la obra de contingencia de 06 proyectos de inversión.
- Asimismo, se inició la elaboración de **Expedientes Técnicos de Obra Definitiva**, que se compone de 04 entregables. Los 04 proyectos del Paquete Piloto, han culminado el entregable 2, mientras que, en los 71 proyectos restantes, se encuentran elaborando el entregable 1, al cierre del año 2022.
- Este avance de metas físicas de los proyectos, representa una ejecución de S/ 371,711,244.78 para financiar la Asistencia Técnica Especializada, la elaboración de expedientes técnicos, obras de contingencias, gestión de proyectos y control concurrente, ejecución que ha permitido alcanzar el 98.39% de su meta financiera, conforme se observa en la siguiente Tabla.

Tabla N° 04: Detalle de ejecución de metas de las Inversiones

Actividad	Meta Física			Meta Financiera		
	Programa do	Ejecutado	% de avance	PIM S/	Devengado S/	% de avance
Asistencia Técnica Especializada	1	1	100%	123,497,006.00	122,896,612.50	99.51%
Proyectos	228	68	30%	172,777,634.00	167,303,712.03	96.83%
Elaboración de Expediente Técnico	75	6	8%	99,057,849.00	94,784,184.17	95.69%
Ejecución de obra	72	0	0%	67,967,277.00	67,414,195.16	99.19%
Supervisión de la calidad	7	1	14%	1,882,897.00	1,700,963.69	90.34%
Gestión del proyecto	74	61	82%	3,869,611.00	3,404,369.01	87.98%
Control Concurrente	75	75	100%	81,510,954.00	81,510,920.25	100.00%
Total General	304	144	47%	377,785,594.00	371,711,244.78	98.39%

Fuente: SIAF al 31.12.2022

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2.2 Limitaciones en el cumplimiento de metas físicas de proyectos

- Como es de observarse, la ejecución de cada proyecto de inversión está conformado por 05 componentes, cuyas unidades de medidas son: Expediente Técnico, Obra y Supervisión, Gestión de Proyecto y Control Concurrente, a través de las cuales se ha previsto la programación de metas físicas. Las limitaciones, se han presentado en los tres primeros componentes, conforme se expone a continuación:
 - a) En relación al Paquete Piloto, que contiene 04 proyectos de inversión (04 escuelas) y al Paquete 06 que contiene 04 proyectos de inversión (04 escuelas), se había previsto como meta física 1 para cada uno de los componentes: Expediente Técnico, Obra y Supervisión. Al respecto, se culminaron cuatro (04) expedientes técnicos de Contingencia del Paquete Piloto y dos (02) expedientes técnicos de Contingencia del Paquete 06, al cierre del año 2022, situación que permitió iniciar las obras de contingencia de dichos proyectos, por lo que, no se puede reportar el cumplimiento a cabalidad de las metas.
 - b) Respecto a los Paquetes del 1 al 8 que comprende 71 proyectos de inversión (71 escuelas), que representan el 95% del total de los proyectos de la Cartera de Inversión del PEIP Escuelas Bicentenario, también se contempló como meta física 1 para cada componente, no obstante, durante el 2022 no se alcanzó dicha meta, por las siguientes razones:

b.1) Expediente Técnico

Para el año 2022 se programó la elaboración del Expediente Técnico de la escuela de contingencia, por ende, se consignó como unidad de medida Expediente Técnico con una programación de 1 (uno), como meta física. Sin embargo, los contratos de los paquetes de proyectos (01 al 08) se suscribieron con retraso, entre agosto y octubre de 2022 (Tabla 03), originando que solo se pudiera ejecutar el pago del adelanto directo y el pago del primer entregable del citado Expediente.

b.2) Obra

Para el año 2022 se programó la ejecución de la obra de la escuela de contingencia por ende se consignó como unidad de medida Obra con programación 1 (uno), como meta física. Sin embargo, los contratos de estos paquetes de proyectos se suscribieron con retraso, entre agosto y octubre de 2022 (Tabla 03), originando que solo se pudiera ejecutar el pago por adelanto directo de la obra de la escuela de contingencia.

b.3) Supervisión

Para el año 2022 se programó efectuar la supervisión de la obra de la escuela de contingencia, por ello, se consignó como unidad de medida Supervisión con programación 1 (uno), como meta física. Sin embargo, los contratos de estos paquetes de proyectos se suscribieron con retraso, entre agosto y octubre de 2022 (Tabla 03),

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional Anual 2022

situación que no permitió iniciar la ejecución de la obra para la escuela de contingencia y, en consecuencia, no fue posible la contratación del servicio de Supervisión.

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Year : 2022

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 010 - M. DE EDUCACION

UE: 001728 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FÍSICO												FINANCIERO															
					ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	diciembre	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	diciembre	AVANCE ACUMULADO	
OEI.05 MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES																																
AEI.05.02 INTERVENCIONES EFECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS EN LM Y EN LAS REGIONES MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNOS REGIONALES																																
AOI00172800011 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.811,28	0.00	74.894,55	0.17	446.706,00	
AOI00172800012 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.480,59	0.00	0.00	505.939,41	1.242.420,00	
AOI00172800013 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE JORGE BASADRE GROHMANN Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.251.716,02	97.694,63	0.00	722.792,83	0.00	918.830,52	2.991.034,00
AOI00172800014 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.006,44	110.375,56	1.011.382,00	

PROVINCIA DE LIMA - ACUMULADO DE LIMA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA IE N 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.687,15 0.00 0.00 0.85 455.688.00
AOI00172800029 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 3048 SANTIAGO ANTÚÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 667.008,24 0.00 0.00 162.118,76 829.127.00
AOI00172800030 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE N 394-1 YN 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.431.658,76 0.00 81.287,24 1.512.946.00
AOI00172800031 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.250.808,74 0.00 140.399,26 2.391.208.00
AOI00172800032 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA IE N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.415.791,12 0.00 114.032,88 1.529.824.00
AOI00172800033 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.504,94 0.00 60.782,37 0,69 397.288.00
AOI00172800034 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	muy alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711.990,86 0.00 0.00 505.939,14 1.217.930.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA AIOI0172800241 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,223.00	26,223.00						
					EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
AIOI0172800242 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	34,177.00	52,177.00				
					EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	28,000.00	46,000.00	
AIOI0172800244 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	26,177.00	57,177.00				
					EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	20,000.00	51,000.00	
AIOI0172800061 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,562.21	0.00	0.00	505,939.79	1,246,502.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,562.21	0.00	0.00	505,938.95
AIOI0172800062 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,490.61	0.00	0.00	90,458.39	1,187,949.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,490.61	0.00	0.00
AIOI0172800063 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,233.37	0.00	0.00	87,393.63	1,360,627.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,233.37	0.00	0.00
AIOI0172800064 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,720.28	0.00	279,329.25	430,170.47	1,568,220.00
					EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00172800109 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,794.32	0.68	584,795.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,794.32	0.00	584,794.32	
AOI00172800110 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,779.53	0.47	704,780.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,779.53	0.00	704,779.53	
AOI00172800111 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,785.08	0.92	166,786.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,785.08	0.00	166,785.08	
AOI00172800112 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,324.06	0.00	0.94	460,325.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,324.06	0.00	0.00	460,324.06
AOI00172800113 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,120.81	0.00	0.19	924,121.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,120.81	0.00	0.00	924,120.81
AOI00172800114 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE	muy alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.240,650,55	0.00	0.45	1,240,651.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.240,650,55	0.00	0.00

AOI00172800370 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480865. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,992.00	0.00	0.00	0.00	1.270.599,67	0.33	1,453,592.00			
				EJEC.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,992.00	0.00	0.00	0.00	1.270.599,67	0.00
AOI00172800371 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480603. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,170.00	0.00	0.00	0.00	1.259.097,68	0.32	1,371,268.00	
				EJEC.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,170.00	0.00	0.00	0.00	1.259.097,68	0.00
AOI00172800372 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2473418. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,960.00	0.00	0.00	0.00	706.003,99	0.01	831,964.00	
				EJEC.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,960.00	0.00	0.00	0.00	706.003,99	0.00
AOI00172800373 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489032. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,534.00	0.00	0.00	0.00	1.071.748,28	0.72	1,194,283.00	
				EJEC.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,534.00	0.00	0.00	0.00	1.071.748,28	0.00
AOI00172800374 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2456389. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,398.00	0.00	0.00	0.00	1,256,193.67	0.33	1,453,592.00	
				EJEC.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,398.00	0.00	0.00	0.00	1,256,193.67	0.00
AOI00172800375 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2474099. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,426.00	0.00	0.00	0.00	1,354,165.67	0.33	1,453,592.00	
				EJEC.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,426.00	0.00	0.00	0.00	1,354,165.67	0.00
AOI00172800376 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2471292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	-----																												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,347.00	0.00	0.00	0.00	1,022,346.66	0.34	1,169,694.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,347.00	0.00	0.00	0.00	1,022,346.66	0.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA AOI00172800377 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2489002. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,992.00	0.00	0.00	0.00	1,287,496.92	0.08	1,428,489.00		
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,992.00	0.00	0.00	0.00	1,287,496.92	0.00
AOI00172800378 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2480537. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00	0.00	0.00	0.00	736,138.58	0.42	823,699.00	
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00	0.00	0.00	0.00	736,138.58	0.00
AOI00172800379 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2485232. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,981.00	0.00	0.00	0.00	1,402,610.67	0.33	1,522,592.00	
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,981.00	0.00	0.00	0.00	1,402,610.67	0.00
AOI00172800380 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2481775. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,667.00	0.00	0.00	0.00	695,456.06	0.94	832,124.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,667.00	0.00	0.00	0.00	695,456.06	0.00
AOI00172800381 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2460031. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,617.00	0.00	0.00	0.00	1,025,593.12	0.88	1,201,211.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,617.00	0.00	0.00	0.00	1,025,593.12	0.00
AOI00172800382 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2489023. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,356.00	0.00	0.00	0.00	1,290,073.74	0.26	1,447,430.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,356.00	0.00	0.00	0.00	1,290,073.74	0.00
AOI00172800383 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2485449.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,031.00	0.00	0.00	0.00	1,229,972.45	0.55	1,414,004.00
				EJEC.																													

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,031.00	0.00	0.00	0.00	1,229,972.45	0.00	1,414,003.45		
AOI00172800384 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2465018. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,011.00	0.00	0.00	0.00	1,034,135.30	0.70	1,203,147.00		
				EJEC.														100.00																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,011.00	0.00	0.00	0.00	1,034,135.30	0.00	1,203,146.30	
AOI00172800385 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475306. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,638.00	0.00	0.00	0.00	611,234.58	0.42	690,873.00	
				EJEC.														100.00																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,638.00	0.00	0.00	0.00	611,234.58	0.00	690,872.58	
AOI00172800386 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480681. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PLUNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,985.00	0.00	0.00	0.00	887,809.13	0.87	959,795.00	
				EJEC.														100.00																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,985.00	0.00	0.00	0.00	887,809.13	0.00	959,794.13	
AOI00172800387 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475527. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,863.00	0.00	0.00	0.00	1,325,876.91	0.09	1,524,740.00	
				EJEC.														100.00																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,863.00	0.00	0.00	0.00	1,325,876.91	0.00	1,524,739.91	
AOI00172800388 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481555. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,846.00	0.00	0.00	0.00	1,259,359.11	0.89	1,452,206.00	
				EJEC.														100.00																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,846.00	0.00	0.00	0.00	1,259,359.11	0.00	1,452,205.11	
AOI00172800389 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489010. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.														100.00																	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,920.00	0.00	0.00	0.00	991,378.34	0.66	1,117,299.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,920.00	0.00	0.00	0.00	991,378.34	0.00	1,117,298.34	

DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PIUNO AOI00172800390 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2488994. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,961.00	0.00	0.00	0.00	1.273.009,42	0.58	1,383,971.00		
				EJEC.	100.00																												
AOI00172800391 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2465785. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,759.00	0.00	0.00	0.00	1.049.019,03	0.97	1,218,779.00	
				EJEC.	100.00																												
AOI00172800392 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2482973. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,645.00	0.00	0.00	0.00	1.797.727,03	0.97	2,020,373.00	
				EJEC.	100.00																												
AOI00172800393 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2475512. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,521.00	0.00	0.00	0.00	614.806,63	0.37	718,328.00	
				EJEC.	100.00																												
AOI00172800394 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2489076. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,579.00	0.00	0.00	0.00	1.347.602,78	0.22	1,487,182.00	
				EJEC.	100.00																												
AOI00172800395 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2489000. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,141.00	0.00	0.00	0.00	1.060.248,61	0.39	1,182,390.00	
				EJEC.	100.00																												
AOI00172800396 - CONTROL CONCURRENTRE DEL PIP 2482573. MEJORAMIENTO DEL	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,594.00	0.00	0.00	0.00	1.246.608,98	0.02	1,372,203.00	
				EJEC.																													

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.608,98	0.00	1.372.202,98
AOI00172800397 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2455343. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.107,09	0.91	782.985.00
				EJEC.	100.00																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.107,09	0.00	782.984,09
				EJEC.	100.00																				
AOI00172800398 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2456100. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.160,50	0.50	618.251.00
				EJEC.	100.00																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.160,50	0.00	618.250,50
				EJEC.	100.00																				
AOI00172800245 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2457878. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.150,00	25.150,00	31.327,00	58.627,00
				EJEC.	100.00																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.150,00	25.150,00	22.150,00	49.450,00
				EJEC.	100.00																				
AOI00172800247 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459062. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00	20.000,00
				EJEC.	100.00																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00	20.000,00
				EJEC.	100.00																				
AOI00172800248 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480603. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.852,00
				EJEC.	100.00																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.200,00
				EJEC.	100.00																				
AOI00172800249 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480681. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.652,00
				EJEC.	0.00																				
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00																				
AOI00172800250 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459714. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.									100.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000,00	13.000,00	15.092,00

DE LA IE N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA AOI0017280179 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		
				EJEC.	100.00																									
AOI0017280280 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,092.00	25,092.00	
				EJEC.	100.00																									
AOI0017280281 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00	6,223.00	
				EJEC.	0.00																									
AOI0017280282 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	36,000.00	
				EJEC.	100.00																									
AOI0017280283 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,092.00	25,092.00	
				EJEC.	100.00																									
AOI0017280284 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00	6,223.00	
				EJEC.	0.00																									
AOI0017280285 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA IE N 0034 - DISTRITO DE ATE	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.																										
				EJEC.	100.00																									
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,177.00	24,177.00
				EJEC.	1.00																									
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA IE REPUBLICA DEL ECLADOR - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 64,223.00 64,223.00
AOI00172800287 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 8,000.00 8,000.00 27,000.00 43,000.00
AOI00172800288 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 13,000.00 13,000.00
AOI00172800289 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 18,000.00 23,092.00 41,092.00
AOI00172800290 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 50,000.00
AOI00172800291 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 8,000.00 18,000.00 15,092.00 41,092.00
AOI00172800292 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 19,918.00 19,918.00
AOI00172800293 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	0.00 20,600.00 20,600.00 0.00 41,200.00

AOI00172800300 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,918.00	19,918.00				
				EJEC.	100.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.30	4,122.30
AOI00172800301 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,852.00	32,852.00			
				EJEC.	100.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
AOI00172800302 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	52,000.00	42,000.00	102,000.00			
				EJEC.	100.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	52,000.00	42,000.00	102,000.00	
AOI00172800303 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	7,652.00			
				EJEC.	0.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800304 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00		
				EJEC.	0.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800305 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00	6,223.00			
				EJEC.	0.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800306 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL	muy alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROG.	100.00	-----																							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	25,500.00	41,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	25,500.00

FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE AOI00172800332 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.221,44	0,56	978.994,00				
				EJEC.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.221,44	0,00	978.993,44
AOI00172800333 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.878,00	0,00	1,339.657,00		
				EJEC.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.878,00	0,00	1,339.657,00
AOI00172800334 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.005.286,81	0,19	1,112.962,00		
				EJEC.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.005.286,81	0,00	1.112.961,81
AOI00172800335 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 3048 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.160.491,52	0,48	1,260.994,00		
				EJEC.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.160.491,52	0,00	1.260.993,52
AOI00172800336 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.152.097,90	0,10	1,296.282,00		
				EJEC.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.152.097,90	0,00	1.296.281,90
AOI00172800337 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.415,09	0,91	691.731,00		
				EJEC.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.415,09	0,00	691.730,09
AOI00172800338 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	-----																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.317.970,67	0,33	1.453.592,00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.317.970,67	0,00	1.453.591,67

- DEPARTAMENTO DE CALLAO																													
AOI00172800339 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA IE N 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBA SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,138.00	0.00	0.00	0.00	602,742,94	0.06	693,881.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,138.00	0.00	0.00	0.00	602,742,94	0.00	693,880,94	
AOI00172800340 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,232.00	0.00	0.00	0.00	1.103.743,41	0.59	1,236,976.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,232.00	0.00	0.00	0.00	1.103.743,41	0.00	1.236.975,41	
AOI00172800341 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA IE N 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,065.00	0.00	0.00	0.00	535.205,82	0.18	624,271.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,065.00	0.00	0.00	0.00	535.205,82	0.00	624.270,82	
AOI00172800342 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,660.00	0.00	0.00	0.00	820.950,06	0.94	896,611.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,660.00	0.00	0.00	0.00	820.950,06	0.00	896.610,06	
AOI00172800343 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,734.00	0.00	0.00	0.00	447.365,46	0.54	520,100.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,734.00	0.00	0.00	0.00	447.365,46	0.00	520.099,46	
AOI00172800344 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,802.00	0.00	0.00	0.00	404.765,84	0.16	802,568.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,802.00	0.00	0.00	0.00	404.765,84	0.00	802.567,84	
AOI00172800345 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,781.00	0.00	0.00	0.00	541.472,59	0.41	617,254.00	
			EJEC.	-----												100.00	-----												
			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,781.00	0.00	0.00	0.00	541.472,59	0.00	617.253,59	
AOI00172800346 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP																													
muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,735.00	0.00	0.00	0.00	718.017,48	0.52	799,753.00
			EJEC.	-----												100.00	-----												

2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE N 394-1 YN 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,735.00	0.00	0.00	0.00	718,017.48	0.00	799,752.48			
AOI00172800347 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA IE N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,225.00	0.00	0.00	0.00	429,780.18	0.82	516,006.00		
				EJEC.	100.00																														
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,225.00	0.00	0.00	0.00	429,780.18	0.00	516,005.18	
AOI00172800348 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,727.00	0.00	0.00	0.00	759,670.69	0.31	885,398.00	
				EJEC.	100.00																														
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,727.00	0.00	0.00	0.00	759,670.69	0.00	885,397.69
AOI00172800349 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 1124 JOSE MARTI EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,103.00	0.00	0.00	0.00	729,434.18	0.82	786,538.00	
				EJEC.	100.00																														
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,103.00	0.00	0.00	0.00	729,434.18	0.00	786,537.18
AOI00172800350 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,503.00	0.00	0.00	0.00	1,170,730.92	0.08	1,241,234.00	
				EJEC.	100.00																														
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,503.00	0.00	0.00	0.00	1,170,730.92	0.00	1,241,233.92
AOI00172800351 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,753.00	0.00	0.00	0.00	793,216.82	0.18	917,970.00	
				EJEC.	100.00																														
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,753.00	0.00	0.00	0.00	793,216.82	0.00	917,969.82
AOI00172800352 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 101-1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,909.00	0.00	0.00	0.00	813,896.30	0.70	883,806.00	
				EJEC.	100.00																														
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,909.00	0.00	0.00	0.00	813,896.30	0.00	883,805.30
AOI00172800353 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD,	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.														100.00																	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,137.00	0.00	0.00	0.00	852,567.11	0.89	991,705.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,137.00	0.00	0.00	0.00	852,567.11	0.00	991,704.11

DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA AOI0017280355 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,019.00	0.00	0.00	0.00	1.036.695,16	0.84	1,226,715.00	
				EJEC.	100.00																						
AOI0017280355 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA IE N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,474.00	0.00	0.00	0.00	695.040,70	0.30	828,515.00
				EJEC.	100.00																						
AOI0017280356 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,502.00	0.00	0.00	0.00	1.358.237,91	0.09	1,524,740.00
				EJEC.	100.00																						
AOI0017280357 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBAS - MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,434.00	0.00	0.00	0.00	1.939.705,24	0.76	2,222,140.00
				EJEC.	100.00																						
AOI0017280358 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	769.466,25	0.75	812,017.00
				EJEC.	100.00																						
AOI0017280359 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE N 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,290.00	0.00	0.00	0.00	819.740,87	0.13	888,031.00
				EJEC.	100.00																						
AOI0017280360 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS	muy alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.																							
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,648.00	0.00	0.00	0.00	919.594,06
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,648.00	0.00	0.00	0.00	919.594,06	0.00	1.030.242,06

Adicionalmente, este reporte contiene un campo denominado Alertas identificadas, en la cual se registró todas las alertas derivadas del seguimiento y que prioritariamente tienen incidencia en el año 2023, como son:

- a) Continuar con las gestiones de demandas adicionales de presupuesto, el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025 con la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a:
- * Inversiones: La asignación, solo cubre la primera etapa de todos los paquetes, supervisión y gastos generales; así como, la etapa 2 solo de 3 paquetes (0,6 y 7); siendo necesario contar con mayores recursos a la finalización de la negociación de la etapa 2 de los paquetes 1, 2, 3, 4, 5 y 8 (paquete 1 y 2 culmina su negociación en marzo 2023 y los paquetes 3,4,5 y 8 en abril 2023); a fin de poder iniciar la etapa 2.
 - * CAS: Es necesario asegurar la continuidad del personal CAS y la contratación de nuevos especialistas para cerrar la etapa de expedientes técnicos e iniciar la ejecución de las obras de las escuelas permanentes y escuelas de contingencia, ya que actualmente se tiene presupuesto hasta mediados del segundo trimestre del 2023.
- b) Asegurar la disponibilidad de uso de los módulos prefabricados existentes como parte del plan de implementación de las escuelas de contingencia, previamente coordinado y gestionado con los directores de IIEE, UGEL y otros actores involucrados.
- c) Definir los lugares donde se trasladarán los bienes y equipamiento actual ubicado en la escuela, a fin de poder realizar el traslado respectivo antes del inicio de obra y su distribución, según el caso, a las escuelas temporales de contingencia, esta definición debe ser entre la UGEL y los directores de las IIEE.
- d) Contar en los equipos de los Paquetes y/o la Unidad de Aseguramiento Técnico con profesionales especializados, principalmente en las disciplinas de Hidrología, Acústica, y Comunicaciones, a fin de cautelar la correcta aplicación de las innovaciones de diseño planteadas por la ATE.
- e) Continuar con las acciones orientadas a la obtención de la certificación ISO 37001:2016, como: 1. Aprobación de la política y directiva del SGAS 2. Recopilación de evidencias de los procesos que comprenden el alcance del SGAS. 3. Gestionar la contratación de un auditor para realizar la auditoría interna. 4. Gestionar la contratación de la entidad certificadora en ISO 37001:2016.
- f) Adjudicar el Procedimiento de Selección para la Contratación del servicio especializado de infraestructura en nube para la plataforma informática de todos los servicios TI que soporte el sistema informático del PEIP Escuelas Bicentenario.
- g) Evaluar y aprobar los planes de mantenimiento y seguros de acuerdo con la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01- "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- h) Ejecutar el Inventario de bienes patrimoniales y existencias en almacén del PEIP Escuelas Bicentenario del año 2022, así como, su remisión a la Dirección General de Abastecimiento.

Última actualización 03/01/2023 17:27:52

Editar

Guardar