



PERÚ

Ministerio  
de Educación



PROYECTO ESPECIAL  
DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ESCUELAS BICENTENARIO

Unidad Ejecutora: 125-1728

2023

# Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 al I Semestre

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario

# Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 al I Semestre



PROYECTO ESPECIAL  
DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ESCUELAS BICENTENARIO

## PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

### - PEIP Escuelas Bicentenario -

Ministra  
Magnet Carmen Márquez Ramírez

Director Ejecutivo  
Álvaro Guillermo Estrada Briceño

Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Marina Rodríguez Sánchez

Coordinadora de Planeamiento y Modernización  
Nadia Castro Sagastegui

Equipo Técnico  
Vilma Mogollón Merino  
Giovani Rosales Cabello

<https://peip-eb.gob.pe/>

Dirección: Av. Rivera y Navarrete N° 475, 2do piso - San Isidro -  
Lima



## PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP Escuelas Bicentenario) fue creado el 11 de agosto del 2020 mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, con el objeto de ejecutar una cartera de inversiones constituida por setenta y cinco (75) proyectos de inversión de las Instituciones Educativas en 9 regiones del país (Cajamarca, Callao, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Junín, Ucayali, Puno y Lima Región), dichas obras beneficiarían a más de 114 mil estudiantes a nivel nacional.

Para tal fin, cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, que asume la Unidad Ejecutora 125: PEIP Escuelas Bicentenario del Pliego 010 Ministerio de Educación. Asimismo, con el apoyo de una Asistencia Técnico-Especializada (ATE) del Reino Unido y Finlandia, viene implementando un nuevo modelo de gestión de las inversiones en el sector educación y desarrollando el uso de los contratos NEC4, la metodología BIM y la incorporación de una PMO (Project Management Office), buscando optimizar los tiempos de ejecución de obra.

Al constituirse como un proyecto especial que se encuentra en el ámbito del Ministerio de Educación, articula sus actividades a los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 del Ministerio de Educación, a los cuales contribuye mediante la ejecución de sus actividades previstas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), del Pliego 010: Ministerio de Educación, aprobado con la Resolución Ministerial N° 116-2023-MINEDU de fecha 16 de febrero de 2023.

En tal sentido y conforme a las disposiciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, se debe efectuar el seguimiento mensual y semestral de las metas físicas y financieras de las actividades e inversiones del referido plan, correspondiendo elaborar en esta oportunidad, el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2023 al I Semestre del PEIP Escuelas Bicentenario al Pliego 010: Ministerio de Educación, cuya información ha sido coordinada y proporcionada por cada una de las Unidades Funcionales, con el asesoramiento técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad.

En virtud de ello y como resultado del referido seguimiento, se presenta y sustenta a continuación el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2023 al I Semestre del PEIP Escuelas Bicentenario, el mismo que contiene los porcentajes de avance de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.

## I. SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL I SEMESTRE

El seguimiento del POI, es un proceso continuo, de recolección de información sobre la implementación y resultados de una política nacional o plan, para verificar su progreso. Comprende la recopilación periódica de información y su registro sistematizado, así como la identificación de alertas para emprender medidas correctivas durante la puesta en marcha de la política o plan.

En base a las modificaciones presupuestales efectuadas al I Semestre del 2023, el presupuesto institucional modificado (PIM) asciende a S/1,024,885,558.00 para financiar un total de 311 actividades operativas (10 actividades operativas y 301 actividades de inversiones) distribuidas en 10 centros de costo

Al I Semestre del 2023, se programó la ejecución de 247 actividades e inversiones por el importe de S/ 304,830,130.32, de las cuales 10 corresponden a las Actividades Operativas (por el importe de S/ 20,851,296.17) y 237 a las inversiones (por el importe de S/ 283,978,834.15). Con respecto a la ejecución del POI, se observa que 216 actividades e inversiones reportaron ejecución de sus metas físicas y, con relación a la ejecución financiera, se observa que alcanzó un 122.57% (S/ 373,622,476.76) con respecto a su programación (de acuerdo con el POI consistente con el PIA 2023). El resumen de la programación y ejecución de metas físicas y financieras se muestra en la siguiente Tabla.

**Tabla N° 01: Resumen de la ejecución de Actividades Operativas e Inversiones del POI 2023 - I Semestre**

| Rubro                | Programación I Semestre |                       | Ejecución I Semestre |                           | % Ejecución         |                |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
|                      | AO e Inversiones        | Financiera *          | AO e Inversiones **  | Financiera (Devengado S/) | N° AO e Inversiones | Financiera     |
| Inversiones          | 237                     | 283,978,834.15        | 206                  | 352,381,412.32            | 86.92%              | 124.09%        |
| Activades Operativas | 10                      | 20,851,296.17         | 10                   | 21,241,064.44             | 100.00%             | 101.87%        |
| <b>Total</b>         | <b>247</b>              | <b>304,830,130.32</b> | <b>216</b>           | <b>373,622,476.76</b>     | <b>87.45%</b>       | <b>122.57%</b> |

(\*) Corresponde a la programación financiera del POI consistente con el PIA 2023

(\*\*) Cantidad de actividades que vienen reportando ejecución de metas físicas

Fuente: SIAF al 30 de junio de 2023 (devengados) y Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.

La ejecución de metas físicas y financieras, en el caso de las Actividades Operativas, comprende principalmente el financiamiento (gasto corriente) de las actividades a cargo de las Unidades Funcionales de la Entidad, mientras que, el rubro de inversiones comprende la ejecución de los 75 proyectos de inversión con sus componentes de Expediente Técnico, Obra, Supervisión y Gestión del Proyecto, así como, la Asistencia Técnica Especializada.

En las siguientes secciones detallamos la ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones, que fueron programadas para el I Semestre del POI 2023 del PEIP Escuelas Bicentenario.

### **1.1. Actividades Operativas**

Del análisis a las metas físicas y financieras de las actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN v.01., se ha identificado lo siguiente:

- a) De las diez (10) actividades operativas, cuyas metas físicas estaban programadas ejecutarse durante el I Semestre del año 2023, cuatro (04) actividades correspondientes a la Dirección Ejecutiva (DE), Oficina de Tecnologías de la Comunicación (OTI), Unidad de Abastecimiento (UA) y Dirección de Gestión de Proyectos (DGP) superaron el 100.00% de cumplimiento de las metas programadas, cinco (05) alcanzaron una ejecución del 100.00% y una (01), correspondiente a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) solo alcanzó el 72.53% con respecto a la metas programada para el I Semestre y esto se debe, a que inicialmente la DIE tenía prevista la revisión y/o aceptación de informes de ejecución de obra (contingencia y permanente) de los proyectos de inversión los cuales se iban incrementando bimestralmente de manera paulatina hasta alcanzar los 75 proyectos, sin embargo, los retrasos en la ejecución de las obras de contingencia no permitieron cumplir con las metas programadas. El detalle de la ejecución de las actividades por centro de costo se puede observar en la Tabla N° 02.
- b) Para la implementación de las referidas actividades operativas, se programó el importe de S/ 20,851,296.17, siendo la ejecución al I Semestre del 2023 por el monto de S/ 21,241,064.44, lo cual refleja un nivel de cumplimiento a nivel de devengado del 101.87%, conforme se aprecia en la referida Tabla N° 02.
- c) Entre los principales gastos comprendidos en las Actividades Operativas, destaca la contratación de personal y servicios especiales que conforman los equipos de Aseguramiento de Entrega y de Aseguramiento Técnico de la referida Dirección, orientados a revisar y dar soporte a los entregables presentados por las empresas que suscribieron los contratos NEC 4 de Ingeniería y Construcción, para la ejecución de proyectos de inversión de instituciones educativas, otros conceptos por servicio de telefonía móvil, servicios informáticos (certificados de seguridad, servicio de infraestructura en la nube, asistencia técnica para la instalación y configuración del SIGA y SIAF), alquiler de equipos informáticos y licencias de software, pago de alquiler de local, entre otros.

**Tabla N° 02: Detalle de la ejecución de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas del POI 2023 - I Semestre**

| Centro de Costo      | Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Meta Física I Semestre |           |                 | Meta Financiera I Semestre |                      |                     |
|----------------------|---|------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|                      |   |                  | Programación           | Ejecución | % Avance Físico | Programación *             | Ejecución            | % Avance Financiero |
| DE                   | Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario  | Acción           | 22                     | 130       | 590.91%         | 457,961.26                 | 671,344.75           | 146.59%             |
| OTI                  | Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario  | Informe          | 38                     | 60        | 157.89%         | 1,571,172.72               | 1,406,185.35         | 89.50%              |
| UA                   | Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario                                | Informe          | 19                     | 26        | 136.84%         | 904,882.60                 | 1,119,715.86         | 123.74%             |
| DGP                  | Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario                       | Documento        | 8                      | 9         | 112.50%         | 1,627,558.94               | 1,717,102.92         | 105.50%             |
| OPP                  | Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario   | Informe          | 15                     | 15        | 100.00%         | 723,223.39                 | 819,610.63           | 113.33%             |
| OA                   | Gestión Administrativa de la Oficina de Administración del PEIP Escuelas Bicentenario                               | Documento        | 12                     | 12        | 100.00%         | 1,530,183.20               | 1,294,874.24         | 84.62%              |
| UFI                  | Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario                                      | Informe          | 12                     | 12        | 100.00%         | 258,872.33                 | 395,990.11           | 152.97%             |
| URH                  | Gestión Administrativa de la Unidad de Recursos Humanos e Implementación del Modelo de Integridad                   | Documento        | 26                     | 26        | 100.00%         | 831,878.19                 | 896,040.10           | 107.71%             |
| OAJ                  | Gestión Administrativa de Asesoramiento y Opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario | Documento        | 75                     | 75        | 100.00%         | 405,527.15                 | 591,382.34           | 145.83%             |
| DIE                  | Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario                  | Documento        | 233                    | 169       | 72.53%          | 12,540,036.40              | 12,328,818.14        | 98.32%              |
| <b>Total General</b> |   |                  |                        |           |                 | <b>20,851,296.17</b>       | <b>21,241,064.44</b> | <b>101.87%</b>      |

(\*) Programación financiera del POI consistente con el PIA 2023

Fuente: SIAF al 30 de junio de 2023 (devengados) y Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.

Nota: El reporte de seguimiento al I Semestre, trunca al 100% los casos donde la ejecución es mayor al 100%

## 1.2. Inversiones

Durante el I Semestre del año 2023, se programó la ejecución de 237 actividades relacionadas a las inversiones, de las cuales una (01) actividad corresponde a la Asistencia Técnica Especializada y 236 actividades están referidas a los proyectos de inversión (correspondiente a la Elaboración de Expedientes Técnicos, Ejecución de obra, Supervisión y Gestión del Proyecto), de las cuales 205 actividades reportan ejecución de sus metas físicas. Para la ejecución de las mencionadas actividades, se programó al I Semestre el importe de S/ 283,978,834.15 (de acuerdo con el POI consistente con el PIA 2023), de los cuales se alcanzó un cumplimiento a nivel devengado del 124.09% (S/352,381,412.32) de la meta financiera programada. El detalle a nivel de componente de las inversiones se observa en la Tabla N° 03.

**Tabla N° 03: Detalle de la ejecución de metas físicas y financieras de las Inversiones del POI 2023 - I Semestre**

| Actividad - Inversiones  | Unidad de Medida   | Meta Física I Semestre |           |                 | Meta Financiera I Semestre |                       |                     |
|--|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                    | Programación           | Ejecución | % Avance Físico | Programación *             | Ejecución             | % Avance Financiero |
| Gestión de la Asistencia Técnica Especializada del PEIP Escuelas Bicentenario (ATE) - OA | Documento          | 6                      | 6         | 100.00%         | 38,607,739.15              | 42,645,595.81         | 110.46%             |
| Elaboración de Expediente Técnico (75 proyectos)   | Expediente Técnico | 70                     | 70        | 100.00%         | 50,647,596.00              | 99,234,101.57         | 195.93%             |
| Ejecución de Infraestructura Educativa (75 proyectos)                                    | Obra               | 20                     | 20        | 100.00%         | 168,373,593.00             | 200,894,499.77        | 119.31%             |
| Supervisión de la calidad de la obra (75 proyectos)                                      | Informe            | 207                    | 195       | 94.20%          | 11,181,549.00              | 5,301,109.65          | 47.41%              |
| Gestión del Proyecto - DAB (75 proyectos)  | Informe            | 660                    | 631       | 95.61%          | 12,179,074.00              | 4,306,105.52          | 35.36%              |
| Control Concurrente  | Transferencia      | 0                      | 0         | 0.00%           | 2,989,283.00               | 0.00                  | 0.00%               |
| <b>Total General</b>   |                    |                        |           |                 | <b>283,978,834.15</b>      | <b>352,381,412.32</b> | <b>124.09%</b>      |

Fuente: SIAF al 30 de junio de 2023 y Aplicativo CEPLAN.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.

Inicialmente el POI consistente con el PIA 2023, contaba con recursos para financiar las actividades de Control Concurrente de los proyectos de inversión, que realiza la Contraloría General de la República, esto debido a que, el POI 2023 fue elaborado durante el 2022 y en su momento se consideró la programación y financiamiento de estas actividades, sin embargo, las transferencias a la Contraloría General de la República para la ejecución de control concurrente se efectuaron durante el año 2022 de acuerdo al costo actualizado de los proyectos de inversión durante ese año, motivo por el cual para el presente año 2023 no se tiene programado el pago del mencionado componente. En ese sentido, se efectuaron modificaciones presupuestales durante los primeros 04 meses del presente año, motivo por el cual dichas actividades quedaron sin financiamiento y en consecuencia, sin programación de metas físicas, por lo que, se inactivaron en el aplicativo CEPLAN V.01.

A continuación, se detallan las principales metas y logros alcanzados en materia de Inversiones, al I Semestre del 2023:

- a) **Asistencia Técnica Especializada (ATE):** esta actividad, se viene ejecutando de acuerdo con lo programado. La ejecución de metas físicas reporta un avance del 100% y la ejecución de la meta financiera, presenta un avance de ejecución del 110.46% (S/ 42,645,595.81) a nivel devengado, con relación a la programación financiera del POI consistente con el PIA 2023 (S/ 38,607,739.15), al I Semestre.
- b) **Expediente Técnico:** al mes de junio se han aceptado 66 expedientes técnicos de obra de contingencia, de los cuales, catorce (14) corresponden al paquete 1; catorce (14) del paquete 2; ocho (08) del paquete 3; ocho (08) del paquete 4; nueve (09) del paquete 5; dos (02) del paquete 6; cuatro (04) del paquete 7 y siete (07) del paquete 8. Asimismo, se han aprobado los cuatro (04) expedientes técnicos de escuelas permanente del Paquete Piloto, lo cual permitirá el inicio de la ejecución de las obras de las referidas escuelas. Con respecto a la ejecución financiera, este componente alcanzó un 195.93% (S/ 99,234,101.57) de la meta financiera programada para el I Semestre del año 2023 por el importe de S/ 50,647,596.00 (de acuerdo con el POI consistente con el PIA 2023), siendo importante precisar que, el presupuesto asignado a este componente también cubre los gastos de elaboración de expediente técnico de escuela permanente, de los paquetes

del 1 al 8 y cuya aprobación, está programada para el II semestre del año 2023.

- c) Infraestructura:** en lo que corresponde a este componente, se han culminado y entregado a la comunidad educativa, veinte (20) escuelas de contingencia, que comprende: cuatro (04) del paquete piloto, ocho (08) del paquete 3 y ocho (08) del paquete 4; beneficiando a 29,803 estudiantes de Lima en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Respecto a la ejecución financiera, este componente tenía programado para el I Semestre el importe de S/168,373,593.00 (de acuerdo con el POI consistente con el PIA 2023), alcanzado una ejecución a nivel devengado del 119.31% (S/200,894,499.77), teniendo en cuenta que este componente comprende la ejecución de obra de escuelas de contingencia y obra de escuelas permanentes.
- d) Supervisión:** respecto a este componente la ejecución de metas físicas alcanzó un avance del 94.20% (195 informes de supervisión) con relación a la cantidad de informes programadas para el I Semestre del año 2023 (207 informes). Con respecto a la ejecución financiera, se programó el importe de S/11,181,549.00 (de acuerdo con el POI consistente con el PIA 2023), alcanzado una ejecución a nivel devengado del 47.41% (S/5,301,109.65), en ese sentido, los responsables de los paquetes deben adoptar las medidas preventivas necesarias, a fin de asegurar la ejecución del presupuesto asignado para este componente.
- e) Gestión del proyecto:** las actividades relacionadas a este componente alcanzaron un avance en la ejecución de sus metas físicas del 95.61% (631 informes) con relación a la cantidad de informes programadas para el I Semestre del año 2023 (660 informes). En lo que corresponde a la meta financiera se programó para el I Semestre el importe de S/ 12,179,074.00 (de acuerdo con el POI consistente con el PIA 2023), el mismo que presenta un avance a nivel devengado del 35.36% (S/4,306,105.52), lo cual representa una baja ejecución financiera, y en ese sentido, los responsables de los paquetes deben realizar un análisis a la programación de metas físicas y financieras, a fin de realizar la reprogramación de estas o en todo caso efectuar la reasignación del presupuesto a otros componentes que requieran mayores recursos, debido a que son los responsables de adoptar las medidas preventivas correspondientes.

### **1.3. Alertas Identificadas**

La versión actualizada de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, con la finalidad de identificar alertas tempranas sobre la necesidad de tomar medidas correctivas que permitan reforzar la implementación e incrementar la probabilidad de lograr las metas planteadas, de aquellas actividades que requieren alguna medida correctiva para eliminar los desvíos moderados o medidas inmediatas o un mayor análisis en la etapa de evaluación, ha implementado una semaforización del nivel de cumplimiento de logros esperados.

La semaforización de los niveles de cumplimiento ha permitido identificar las siguientes alertas:



- a) En los Gastos Operativos se ha identificado una alerta en la ejecución de la actividad “Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario” del centro de costo de la DIE, vinculado al desarrollo de la acción “Revisar y/o aceptar los informes de avance de ejecución de la contingencia y/u obra”. Inicialmente, se tenía previsto realizar esta acción considerando que en el primer bimestre solo se ejecutaría el paquete 00 y a partir del mes de marzo, se irían ejecutando los proyectos de los demás paquetes de manera progresiva hasta alcanzar los 75 proyectos de inversión. Sin embargo, por retrasos en la ejecución de las obras de escuelas de contingencia, ocasionados por demoras en la elaboración de los expedientes técnicos de contingencia, colegios que pasaron de modalidad virtual a presencial, entre otros, no se pudo ejecutar la acción mencionada de acuerdo con lo programado.
- b) En materia de Inversiones, se generan las alertas tempranas en 43 actividades que presentan una ejecución menor al 75% con relación a su programación:
- Quince (15) actividades están relacionadas al componente Gestión del Proyecto, las mismas que corresponden a los paquetes de proyectos de inversión N° 3 y 8. En ese sentido los responsables de los mencionados paquetes deben sincerar la programación mensual de sus metas físicas y de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes en relación con el comportamiento que ha presentado la ejecución durante el I Semestre del 2023.
  - Veintiocho (28) actividades están relacionadas al componente de Supervisión de la calidad de la obra, las cuales corresponden a los paquetes de proyectos de inversión N° 1, 2 y 8. Los responsables de los mencionados paquetes, deben revisar la programación mensual de sus metas físicas y de ser necesario realizar los ajustes pertinentes considerando que la ejecución de las actividades relacionadas al componente de Supervisión de la calidad de obra, está en función a la ejecución de las obras de escuelas de contingencia u obras de escuelas permanentes, además deben adoptar las medidas correspondientes y preventivas, que permita el cumplimiento de las metas físicas al II Semestre del presente año.

**Tabla N° 04: Niveles de cumplimiento del POI 2023 – I Semestre**

| Elemento / Rango                                 | ≥ 95%      | [75% - 95%> | [0% - 75%> | Total AEI/AO con programación en I Semestre |
|--|------------|-------------|------------|---|
| <b>Acciones Estratégicas</b>                     | <b>3</b>   | <b>1</b>    |            | <b>4</b>                                    |
| <b>Actividades Operativas (Ejecución Física)</b> | <b>194</b> | <b>9</b>    | <b>44</b>  | <b>247</b>                                  |
| Actividades Operativas                           | 9          |             | 1          | 10  |
| <u>Inversiones</u>                               | <u>185</u> | <u>9</u>    | <u>43</u>  | <u>237</u>                                  |
| - ATE  | 1          |             |            | 1   |
| - Expediente Técnico                             | 70         |             |            | 70  |
| - Gestión de Proyecto                            | 52         | 8           | 15         | 75  |
| - Supervisión                                    | 42         | 1           | 28         | 71  |
| - Obra   | 20         |             |            | 20  |

Fuente: Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2023 del PEIP Escuelas Bicentenario – I Semestre

# ANEXO

## REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**SECTOR : 10 - EDUCACION**

**PLIEGO : 010 - M. DE EDUCACION**

**UE: 001728 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO**

**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)   [Imprimir](#)

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |      |      |      |      |      | FINANCIERO        |                    |      |           |           |      |          |            |
|--|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|-------------------|--------------------|------|-----------|-----------|------|----------|------------|
|  |  |                    |               |                    |              | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | Ene  | Feb       | Mar       | Abr  | May      | Jun        |
| <b>OEI.05 MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES</b>   |  |                    |               |                    |              |        |      |      |      |      |      |                   |                    |      |           |           |      |          |            |
| <b>AEI.05.02 INTERVENCIONES EFECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS EN LM Y EN LAS REGIONES MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNOS REGIONALES</b>   |  |                    |               |                    |              |        |      |      |      |      |      |                   |                    |      |           |           |      |          |            |
| AOI00172800162 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   |        |      |      |      |      |      | 1.00              |                    |      |           |           |      |          |            |
|  |  |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00              | 0.00               | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |          |            |
|  |  |                    |               |                    |              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00               | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |          |            |
| AOI00172800163 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   |        |      |      |      |      |      | 100.00            |                    |      |           |           |      |          |            |
|  |  |                    |               |                    | EJECUTADO    | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00              | 67,402.04          | 0.00 | 37,445.58 | 49,927.44 | 0.00 | 5,841.59 | 160,616.65 |





|  |  |          |         |                 |            |        |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |
|--|--|----------|---------|-----------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI00172800389 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 80,073.50 | 0.00      | 0.00      | 80,073.50  |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 100.00 | -----     |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00   | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1.00      | 4.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 80,073.50 | 0.00      | 0.00      | 80,073.50  |
| AOI00172800301 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00  | 13,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 0.00      | 29,118.00 | 30,863.36 | 115,981.36 |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 50.00  | -----     |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 4.00      | 3.00      | 3.00      | 10.00     | 13,000.00  | 20,000.00 | 23,000.00 | 0.00      | 29,118.00 | 30,863.36 | 115,981.36 |
| AOI00172800302 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6.00   | 0.00      | 34,000.00 | 0.00      | 21,500.00 | 21,500.00 | 10,000.00 | 87,000.00  |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 100.00 | -----     |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3.00      | 3.00      | 6.00      | 0.00       | 34,000.00 | 0.00      | 21,500.00 | 21,500.00 | 10,000.00 | 87,000.00  |
| AOI00172800303 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  | 6,581.68  | 7,203.10  | 19,784.78  |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 50.00  | -----     |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 4.00      | 3.00      | 3.00      | 10.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  | 6,581.68  | 7,203.10  | 19,784.78  |
| AOI00172800304 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 90.91  |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 11.00  | 18,000.00 | 3,356.04  | 20,188.75 | 0.00      | 14,418.00 | 15,650.00 | 71,612.79  |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00   | 2.00      | 0.00      | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 11.00     | 18,000.00  | 3,356.04  | 20,188.75 | 0.00      | 14,418.00 | 15,650.00 | 71,612.79  |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00   | 2.00      | 0.00      | 3.00      | 5.00      | 0.00      | 10.00     | 18,000.00  | 3,356.04  | 20,188.75 | 0.00      | 14,418.00 | 15,650.00 | 71,612.79  |







|  |  |          |         |                 |            |       |      |       |      |      |       |           |           |           |           |           |           |            |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|---------|-----------------|------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AOI00172800291 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2488279.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>N 101-1166 LIBERTADOR<br>SIMÓN BOLÍVAR EN EL<br>DISTRITO DE LIMA -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                    | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | 0.00       | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 0.00 | 2.00 | 3.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 10,328.80 | 10,261.60 | 0.00      | 40,590.40  |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | PROGRAMADO | ----- |      |       |      |      |       |           |           |           |           |           |           |            | 100.00     | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 3.00      | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 10,328.80 | 10,261.60 | 0.00       | 40,590.40  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI00172800292 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2488285.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>SAN FELIPE EN EL<br>DISTRITO DE COMAS -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | 3.00       | 3.00  | 3.00 | 3.00  | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 0.00      | 0.00      | 3,607.53  | 0.00      | 11,444.78 | 636.40    | 15,688.71  |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | PROGRAMADO | ----- |      |       |      |      |       |           |           |           |           |           |           |            | 94.44      | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 3.00  | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00  | 17.00     | 0.00      | 0.00      | 3,607.53  | 0.00      | 11,444.78 | 636.40     | 15,688.71  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI00172800293 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2488856.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>SANTO DOMINGO DE<br>GUZMÁN UBICADO EN EL<br>CHICAMA DEL DISTRITO<br>DE CHICAMA -<br>PROVINCIA DE ASCOPE -<br>DEPARTAMENTO DE LA<br>LIBERTAD | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | 2.00       | 1.00  | 3.00 | 3.00  | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 0.00      | 20,000.00 | 4,915.16  | 10,414.63 | 43,859.60 | 22,864.80 | 102,054.19 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | PROGRAMADO | ----- |      |       |      |      |       |           |           |           |           |           |           |            | 100.00     | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 2.00  | 1.00 | 3.00  | 3.00 | 6.00 | 5.00  | 20.00     | 0.00      | 20,000.00 | 4,915.16  | 10,414.63 | 43,859.60 | 22,864.80  | 102,054.19 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI00172800294 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2488993.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>EDUCACIÓN<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>TELESFORO CATACORA<br>JULI DEL DISTRITO DE<br>JULI - PROVINCIA DE<br>CHUCUITO -<br>DEPARTAMENTO DE<br>PUNO   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 4.00  | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00      | 12,600.00 | 0.00      | 0.00      | 31,118.00 | 11,863.36 | 55,581.36  |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | PROGRAMADO | ----- |      |       |      |      |       |           |           |           |           |           |           |            | 50.00      | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.00 | 0.00 | 1.00  | 5.00      | 0.00      | 12,600.00 | 0.00      | 0.00      | 31,118.00 | 11,863.36  | 55,581.36  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI00172800283 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2485549.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 7086 LOS<br>PRECURSORES EN EL<br>DISTRITO DE SANTIAGO<br>DE SURCO - PROVINCIA<br>DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | 0.00       | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 0.00 | 2.00 | 3.00  | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 10,395.24 | 10,790.48 | 0.00      | 41,185.72  |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | PROGRAMADO | ----- |      |       |      |      |       |           |           |           |           |           |           |            | 100.00     | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 3.00      | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 10,395.24 | 10,790.48 | 0.00       | 41,185.72  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |          |         |                 |            |        |       |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
|---|--|----------|---------|-----------------|------------|--------|-------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| AOI00172800284 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2473874.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>N 6011 SANTÍSIMA<br>VIRGEN DE FÁTIMA,<br>DISTRITO DE VILLA<br>MARIA DEL TRIUNFO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00  | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00     | 0.00      | 11,647.96 | 0.00      | 19,352.68 | 2,474.36  | 33,475.00 |  |  |  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 100.00 | ----- |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
| AOI00172800285 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2485617.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA EN LA I.E. N<br>0034 - DISTRITO DE ATE<br>- PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00     | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 30,000.00 |  |  |  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00   | ----- |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
| AOI00172800286 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2474099.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>SECUNDARIA Y BÁSICA<br>ALTERNATIVA DE LA I.E.<br>REPÚBLICA DEL<br>ECUADOR, DISTRITO DE<br>VILLA MARIA DEL<br>TRIUNFO - PROVINCIA<br>DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA       | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00  | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00     | 0.00      | 8,647.96  | 0.00      | 7,352.68  | 34,474.36 | 50,475.00 |  |  |  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 100.00 | ----- |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
| AOI00172800287 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2487501.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 109 INCA MANCO<br>CÁPAC EN EL DISTRITO<br>DE SAN JUAN DE<br>LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA       | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 10,559.00 | 3.98      | 39,562.98 |  |  |  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 100.00 | ----- |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
| AOI00172800288 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2475306.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. N 100 EN EL<br>DISTRITO DE SAN JUAN<br>DE LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00     | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 6,559.00  | 12,559.00 | 29,118.00 |  |  |  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 100.00 | ----- |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
| AOI00172800277 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2485449.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | ----- |      |      |      |      |      |          |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00     | 6,000.00  | 14,000.00 | 0.00      | 10,559.00 | 14,559.00 | 45,118.00 |  |  |  |  |

|  |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |       |      |       |           |           |           |           |           |           |           |
|--|--|----------|---------|-----------------|------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  |  |          |         |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 2.00 | 8.00  | 0.00      | 6,000.00  | 14,000.00 | 0.00      | 10,559.00 | 14,559.00 | 45,118.00 |
| AOI00172800278 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00 | 3.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,395.28 | 10,790.56 | 0.00      | 21,185.84 |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00 | 3.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,395.28 | 10,790.56 | 0.00      | 21,185.84 |
| AOI00172800279 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                     | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 3.00 | 6.00  | 0.00      | 15,000.00 | 0.00      | 16,000.00 | 16,559.00 | 16,559.00 | 64,118.00 |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 2.00 | 8.00  | 0.00      | 15,000.00 | 0.00      | 16,000.00 | 16,559.00 | 16,559.00 | 64,118.00 |
| AOI00172800280 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00 | 3.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00      | 395.28    | 10,790.56 | 10,000.00 | 61,185.84 |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 2.00 | 3.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00      | 395.28    | 10,790.56 | 10,000.00 | 61,185.84 |
| AOI00172800281 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                         | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00  | 3.00 | 9.00  | 0.00      | 0.00      | 14,307.96 | 11,660.00 | 1,352.68  | 24,154.36 | 51,475.00 |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00 | 9.00  | 0.00      | 0.00      | 14,307.96 | 11,660.00 | 1,352.68  | 24,154.36 | 51,475.00 |
| AOI00172800282 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |      |      |       |      |       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00  | 3.00 | 12.00 | 0.00      | 20,000.00 | 8,000.00  | 559.04    | 7,810.84  | 14,894.25 | 51,264.13 |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00      | 20,000.00 | 8,000.00  | 559.04    | 7,810.84  | 14,894.25 | 51,264.13 |

|  |  |          |         |                 |                         |   |                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |
|--|--|----------|---------|-----------------|-------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800271 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2483179.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DEL<br>SERVICIO EDUCATIVO<br>DEL NIVEL SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA SANTA LUCIA<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE FERREÑAFAE<br>- PROVINCIA DE<br>FERREÑAFAE -<br>DEPARTAMENTO DE<br>LAMBAYEQUE | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00<br>2.00 1.00 3.00 3.00 6.00 5.00  | 15.00<br>20.00 | 0.00<br>0.00           | 41,000.00<br>41,000.00 | 16,915.16<br>16,915.16 | 12,581.85<br>12,581.85 | 55,909.56<br>55,909.56 | 25,311.76<br>25,311.76 | 151,718.33<br>151,718.33 |
| AOI00172800272 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2468688.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. MANUEL<br>GONZALEZ PRADA Y<br>BÁSICA ALTERNATIVA<br>CEBA- MANUEL<br>GONZALEZ PRADA<br>DISTRITO DE ATE -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00<br>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 6.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00           | 15,000.00<br>15,000.00 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.00<br>0.00           | 20,000.00<br>20,000.00 | 40,000.00<br>40,000.00 | 90,000.00<br>90,000.00   |
| AOI00172800273 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2483701.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL PRIMARIA DE<br>LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA N 21578<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE<br>PARAMONGA -<br>PROVINCIA DE<br>BARRANCA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00<br>2.00 1.00 3.00 3.00 6.00 5.00  | 15.00<br>20.00 | 10,000.00<br>10,000.00 | 25,000.00<br>25,000.00 | 28,915.16<br>28,915.16 | 1,031.85<br>1,031.85   | 22,799.60<br>22,799.60 | 30,471.84<br>30,471.84 | 118,218.45<br>118,218.45 |
| AOI00172800274 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2471211.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES INICIAL Y<br>PRIMARIA DE LA I.E.<br>2051 DISTRITO DE<br>CARABAYLLO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00<br>0.00 0.00 3.00 0.00 10.00 0.00 | 12.00<br>13.00 | 10,000.00<br>10,000.00 | 30,000.00<br>30,000.00 | 7,559.00<br>7,559.00   | 10,559.00<br>10,559.00 | 30,167.68<br>30,167.68 | 12,147.56<br>12,147.56 | 100,433.24<br>100,433.24 |
| AOI00172800275 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2485212.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 046 VICTOR RAUL<br>HAYA DE LA TORRE, EN<br>EL DISTRITO DE ATE -   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00<br>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 0.00<br>6.00   | 0.00<br>9,000.00       | 0.00<br>0.00           | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 6,000.00<br>6,000.00   | 24,000.00<br>24,000.00   |

|   |  |          |         |                 |                                  |  |                         |                          |   |   |                                 |
|---|--|----------|---------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|
| PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800276 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2485232.MEJORAMIENTO<br>Y AMPLIACION DE LOS<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>AGUSTÍN GAMARRA,<br>DISTRITO DE ANTA -<br>PROVINCIA DE ANTA -<br>DEPARTAMENTO DE<br>CUSCO | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 3.00<br>-----<br>0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00  | 10.00<br>-----<br>5.00  | 50.00<br>-----<br>-----  | 0.00 0.00 0.00<br>-----<br>0.00 0.00 0.00                       | 20,000.00 19,118.00 9,863.36<br>-----<br>20,000.00 19,118.00 9,863.36 | 48,981.36<br>-----<br>48,981.36 |
| AOI00172800265 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2466948.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA EN LA I.E N<br>2096 PERU JAPON<br>DISTRITO DE LOS OLIVOS<br>- PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00<br>-----<br>0.00 0.00 3.00 0.00 10.00 0.00 | 12.00<br>-----<br>13.00 | 100.00<br>-----<br>----- | 8,000.00 16,000.00 559.00<br>-----<br>8,000.00 16,000.00 559.00 | 559.00 27,167.76 37,147.52<br>-----<br>559.00 27,167.76 37,147.52     | 89,433.28<br>-----<br>89,433.28 |
| AOI00172800266 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2482810.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>EDUCACIÓN<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>SEIS DE AGOSTO EN EL<br>DISTRITO DE JUNIN -<br>PROVINCIA DE JUNIN -<br>DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 3.00<br>-----<br>0.00 2.00 0.00 3.00 5.00 0.00  | 11.00<br>-----<br>10.00 | 90.91<br>-----<br>-----  | 0.00 3,356.04 2,157.45<br>-----<br>0.00 3,356.04 2,157.45       | 0.00 20,418.08 41,650.16<br>-----<br>0.00 20,418.08 41,650.16         | 67,581.73<br>-----<br>67,581.73 |
| AOI00172800267 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2482927.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. N 6082 LOS<br>PROCERES, DISTRITO DE<br>SANTIAGO DE SURCO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00<br>-----<br>0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00  | 3.00<br>-----<br>3.00   | 100.00<br>-----<br>----- | 10,000.00 10,000.00 0.00<br>-----<br>10,000.00 10,000.00 0.00   | 395.24 10,790.48 20,000.00<br>-----<br>395.24 10,790.48 20,000.00     | 51,185.72<br>-----<br>51,185.72 |
| AOI00172800268 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2468424.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E N 3048<br>SANTIAGO ANTÚÑEZ DE<br>MAYOLO, DISTRITO DE<br>INDEPENDENCIA -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00<br>-----<br>0.00 0.00 3.00 0.00 10.00 0.00 | 12.00<br>-----<br>13.00 | 100.00<br>-----<br>----- | 0.00 20,000.00 559.00<br>-----<br>0.00 20,000.00 559.00         | 559.00 33,167.68 15,147.52<br>-----<br>559.00 33,167.68 15,147.52     | 69,433.20<br>-----<br>69,433.20 |
| AOI00172800269 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2482973.MEJORAMIENTO   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00 3.00<br>-----<br>-----                          | 9.00<br>-----<br>-----  | 100.00<br>-----<br>----- | 0.00 0.00 2,647.96<br>-----<br>-----                            | 0.00 1,352.68 14,474.36<br>-----<br>-----                             | 18,475.00<br>-----<br>-----     |









|  |  |          |         |           |       |            |        |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
|--|--|----------|---------|-----------|-------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE PUNO   |  |          |         |           |       |            |        |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
| AOI00172800249 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO           | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 50.00  |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
|  |  |          |         |           |       | EJECUTADO  |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 21,118.00 | 11,863.36  | 32,981.36  |
|  |  |          |         |           |       |            |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 21,118.00 | 11,863.36  | 32,981.36  |
| AOI00172800250 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 100.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
|  |  |          |         |           |       | EJECUTADO  |        | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 395.24    | 20,790.48 | 10,000.00  | 61,185.72  |
|  |  |          |         |           |       |            |        | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 395.24    | 20,790.48 | 10,000.00  | 61,185.72  |
| AOI00172800251 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA         | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 100.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
|  |  |          |         |           |       | EJECUTADO  |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00  | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      | 25,559.04 | 18,559.04  | 52,118.08  |
|  |  |          |         |           |       |            |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00  | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      | 25,559.04 | 18,559.04  | 52,118.08  |
| AOI00172800252 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 100.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
|  |  |          |         |           |       | EJECUTADO  |        | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00  | 0.00      | 0.00      | 15,147.96 | 12,500.00 | 1,352.68  | 12,474.36  | 41,475.00  |
|  |  |          |         |           |       |            |        | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00  | 0.00      | 0.00      | 15,147.96 | 12,500.00 | 1,352.68  | 12,474.36  | 41,475.00  |
| AOI00172800159 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL                                 | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA    | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | S.P.   |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           |           |           |           |            |            |
|  |  |          |         |           |       | EJECUTADO  |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P.  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 85,867.62 | 446,403.25 | 532,270.87 |
|  |  |          |         |           |       |            |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 85,867.62 | 446,403.25 | 532,270.87 |



|   |  |          |      |                 |                                  |      |            |           |           |            |            |              |              |
|---|--|----------|------|-----------------|----------------------------------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>EJECUCIÓN DE OBRA,<br>DOTACIÓN DE<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO<br>EDUCATIVO DEL PIP<br>2488994.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DEL<br>SERVICIO EDUCATIVO<br>DEL NIVEL INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA 9 DE JULIO<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE<br>CONCEPCION -<br>PROVINCIA DE<br>CONCEPCION -<br>DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | S.P. | 122,330.88 | 0.00      | 88,562.45 | 355,687.80 | 0.00       | 884,914.15   | 1,451,495.28 |
|   |  |          |      |                 |                                  | 0.00 | 122,330.88 | 0.00      | 88,562.45 | 355,687.80 | 0.00       | 884,914.15   | 1,451,495.28 |
| AOI00172800154 -<br>EJECUCIÓN DE OBRA,<br>DOTACIÓN DE<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO<br>EDUCATIVO DEL PIP<br>2489000.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA IE FE Y ALEGRIA<br>24, DISTRITO DE VILLA<br>MARIA DEL TRIUNFO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00       | 38,549.24 | 1,691.63  | 420,819.19 | 176,104.56 | 1,896,089.20 | 2,533,253.82 |
|   |  |          |      |                 |                                  | 0.00 | 0.00       | 38,549.24 | 1,691.63  | 420,819.19 | 176,104.56 | 1,896,089.20 | 2,533,253.82 |
| AOI00172800155 -<br>EJECUCIÓN DE OBRA,<br>DOTACIÓN DE<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO<br>EDUCATIVO DEL PIP<br>2489002.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ<br>UBICADO EN EL<br>YUNGUYO DEL DISTRITO<br>DE YUNGUYO -<br>PROVINCIA DE YUNGUYO<br>- DEPARTAMENTO DE<br>PUNO   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,493,662.27 | 1,493,662.27 |
|   |  |          |      |                 |                                  | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,493,662.27 | 1,493,662.27 |
| AOI00172800156 -<br>EJECUCIÓN DE OBRA,<br>DOTACIÓN DE<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO<br>EDUCATIVO DEL PIP<br>2489010.MEJORAMIENTO<br>DE LOS SERVICIOS<br>EDUCATIVOS NIVEL<br>INICIAL Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCION<br>EDUCATIVA<br>TAWANTINSUYO<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE<br>DESAGUADERO -<br>PROVINCIA DE   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,471,424.01 | 1,471,424.01 |
|   |  |          |      |                 |                                  | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,471,424.01 | 1,471,424.01 |

|  |  |          |      |                 |            |      |      |      |      |      |        |      |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |
|--|--|----------|------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--------|------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO<br>AOI00172800157 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | S.P. | 695,460.55 | 0.00      | 691,790.36   | 186,031.70 | 2,709,537.64 | 11,090.08    | 4,293,910.33 |            |              |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      | S.P.   |      |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 695,460.55   | 0.00         | 691,790.36   | 186,031.70 | 2,709,537.64 | 11,090.08    |
| AOI00172800158 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | S.P. | 0.00       | 38,100.83 | 2,140.04     | 511,416.78 | 94,104.13    | 2,091,417.78 | 2,737,179.56 |            |              |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      | S.P.   |      |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 38,100.83    | 2,140.04     | 511,416.78 | 94,104.13    | 2,091,417.78 |
| AOI00172800147 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | S.P. | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |              |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      | S.P.   |      |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| AOI00172800148 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00   | 1.00 | 0.00       | 0.00      | 1,099,395.12 | 72,137.34  | 20,342.83    | 35,974.54    | 1,227,849.83 |            |              |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      | 100.00 |      |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00   | 1.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,099,395.12 | 72,137.34  | 20,342.83    | 35,974.54    |

|   |  |          |      |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |              |              |            |              |              |               |            |            |            |       |
|---|--|----------|------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-------|
| AOI00172800149 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                              | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00         | 1,536,718.39 | 616,979.10 | 10,896.03    | 12,114.02    | 2,176,707.54  |            |            |            |       |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----        | -----      | -----        | -----        | -----         | -----      | -----      | -----      | ----- |
|   |  |          |      |                 |            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00         | 1,536,718.39 | 616,979.10 | 10,896.03    | 12,114.02    | 2,176,707.54  |            |            |            |       |
| AOI00172800150 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1,312,946.12 | 1,500,320.76 | 442,366.80 | 7,345,220.65 | 8,968,827.27 | 19,569,681.60 |            |            |            |       |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----        | -----      | -----        | -----        | -----         | -----      | -----      | -----      |       |
|   |  |          |      |                 |            | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1,312,946.12 | 1,500,320.76 | 442,366.80 | 7,345,220.65 | 8,968,827.27 | 19,569,681.60 |            |            |            |       |
| AOI00172800151 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | 0.00  | 0.00         | 59,355.36    | 694,829.45 | 1,523,687.72 | 800,046.99   | 3,077,919.52  |            |            |            |       |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----        | S.P.       | -----        | -----        | -----         | -----      | -----      | -----      |       |
|   |  |          |      |                 |            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 59,355.36    | 694,829.45 | 1,523,687.72 | 800,046.99   | 3,077,919.52  |            |            |            |       |
| AOI00172800152 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 729,005.16   | 729,005.16    |            |            |            |       |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----        | S.P.       | -----        | -----        | -----         | -----      | -----      | -----      |       |
|   |  |          |      |                 |            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 729,005.16 | 729,005.16 |       |
| AOI00172800141 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 699,096.97    | 699,096.97 |            |            |       |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----        | -----      | -----        | -----        | -----         | -----      | -----      |            |       |

|  |  |          |      |                 |            |      |        |      |      |      |              |              |           |            |              |
|--|--|----------|------|-----------------|------------|------|--------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| EDUCATIVO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 699,096.97 | 699,096.97   |
| AOI00172800142 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA           | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      | S.P.   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      | S.P.   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| AOI00172800143 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                          | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      | 1.00   |      | 0.00 | 0.00 | 3,209,586.09 | 1,790,214.72 | 17,764.11 | 43,126.43  | 5,060,691.35 |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      | 100.00 |      | 0.00 | 0.00 | 3,209,586.09 | 1,790,214.72 | 17,764.11 | 43,126.43  | 5,060,691.35 |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| AOI00172800144 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      | S.P.   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 409,669.10   | 0.00      | 12,790.04  | 422,459.14   |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      | S.P.   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 409,669.10   | 0.00      | 12,790.04  | 422,459.14   |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| AOI00172800145 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      | S.P.   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      | S.P.   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |

|  |  |          |      |                 |                         |       |       |       |       |       |       |        |            |              |            |              |              |              |              |              |
|--|--|----------|------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| N 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  |  |          |      |                 |                         |       |       |       |       |       |       |        |            |              |            |              |              |              |              |              |
| AOI00172800146 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00       | 1,320,028.88 | 452,349.50 | 1,108,125.21 | 24,515.93    | 391,469.61   | 3,296,489.13 |              |
|  |  |          |      |                 |                         | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100.00 | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        | -----        | -----        |              |
|  |  |          |      |                 |                         | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00       | 1,320,028.88 | 452,349.50 | 1,108,125.21 | 24,515.93    | 391,469.61   | 3,296,489.13 |              |
| AOI00172800135 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN                             | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | 901,602.45 | 0.00         | 723,955.51 | 1,670,094.83 | 2,175,957.41 | 5,545.04     | 5,477,155.24 |              |
|  |  |          |      |                 |                         | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | S.P.   | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        | -----        | -----        |              |
|  |  |          |      |                 |                         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 901,602.45 | 0.00         | 723,955.51 | 1,670,094.83 | 2,175,957.41 | 5,545.04     | 5,477,155.24 |              |
| AOI00172800136 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                     | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |
|  |  |          |      |                 |                         | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | S.P.   | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        | -----        | -----        |              |
|  |  |          |      |                 |                         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |
| AOI00172800137 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | 0.00       | 38,549.24    | 1,691.63   | 734,239.37   | 0.00         | 2,193,508.29 | 2,967,988.53 |              |
|  |  |          |      |                 |                         | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | S.P.   | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        | -----        | -----        |              |
|  |  |          |      |                 |                         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 38,549.24    | 1,691.63   | 734,239.37   | 0.00         | 2,193,508.29 | 2,967,988.53 |              |
| AOI00172800138 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | S.P.       | 0.00         | 0.00       | 129,739.89   | 1,625,349.43 | 2,498,311.25 | 825,935.43   | 5,079,336.00 |







|   |  |          |      |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |              |            |              |            |              |              |
|---|--|----------|------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800123 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1,453,658.74 | 397,136.74 | 2,206,606.31 | 913,976.92 | 42,311.45    | 5,013,690.16 |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        |
| AOI00172800124 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 2,682,718.78 | 688,751.53 | 1,547,889.92 | 118,655.94 | 710,863.92   | 5,748,880.09 |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        |
| AOI00172800125 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 566,570.73   | 566,570.73   |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        |
| AOI00172800126 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,109,860.43 | 1,109,860.43 |
|   |  |          |      |                 | EJECUTADO  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----        | -----      | -----        | -----      | -----        | -----        |

|  |  |          |      |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
|--|--|----------|------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| AOI00172800127 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 1,035,090.93 | 1,035,090.93 |              |              |               |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,035,090.93  | 1,035,090.93 |
| AOI00172800128 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         |              |              |               |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| AOI00172800117 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA    | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 341,608.51 | 375,203.35   | 344,372.78   | 6,560,155.48 | 7,751,351.47 | 15,372,691.59 |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 341,608.51 | 375,203.35   | 344,372.78   | 6,560,155.48 | 7,751,351.47 | 15,372,691.59 |              |
| AOI00172800118 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                             | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
|  |  |          |      |                 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| AOI00172800119 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                             | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |





|  |  |          |      |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |              |              |            |               |
|--|--|----------|------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800116 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 242,149.97   | 10,623.17  | 252,773.14    |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | S.P.         | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| AOI00172800105 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                       | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2,274,411.98 | 776,445.29   | 3,815,271.39 | 4,467,405.76 | 280,524.41 | 11,614,058.83 |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2,274,411.98 | 776,445.29   | 3,815,271.39 | 4,467,405.76 | 280,524.41 | 11,614,058.83 |
| AOI00172800106 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                       | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00         | 1,604,116.28 | 4,725,933.23 | 25,484.31    | 37,924.21  | 6,393,458.03  |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00         | 1,604,116.28 | 4,725,933.23 | 25,484.31    | 37,924.21  | 6,393,458.03  |
| AOI00172800107 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 64,609.41    | 214,473.12 | 279,082.53    |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | S.P.         | 0.00         | 0.00       | 0.00          |

|  |  |          |      |                 |                         |      |      |            |           |      |              |              |               |        |      |
|--|--|----------|------|-----------------|-------------------------|------|------|------------|-----------|------|--------------|--------------|---------------|--------|------|
| AOI00172800108 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                       | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| AOI00172800109 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| AOI00172800110 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                             | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| AOI00172800099 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| AOI00172800100 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO              | S.P. | 0.00 | 1.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 1.00          | 100.00 | 0.00 |
|  |  |          |      |                 |                         |      | 0.00 | 116,314.28 | 97,593.82 | 0.00 | 7,271,321.83 | 8,772,573.37 | 16,257,803.30 |        |      |

|   |  | EJECUTADO |      |                 |            |        |      |      |            |              |              |              |              |               |  |
|---|--|-----------|------|-----------------|------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465303.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   |  |           |      |                 |            |        | 1.00 | 0.00 | 116,314.28 | 97,593.82    | 0.00         | 7,271,321.83 | 8,772,573.37 | 16,257,803.30 |  |
| AOI00172800101 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta  | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |        | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |
|   |  |           |      |                 | EJECUTADO  |        |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |
| AOI00172800102 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta  | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |        | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 269,206.66   | 80,257.50    | 349,464.16    |  |
|   |  |           |      |                 | EJECUTADO  |        |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 269,206.66   | 80,257.50    | 349,464.16    |  |
| AOI00172800103 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta  | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO |        | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 26,077.73    | 254,065.47   | 280,143.20    |  |
|   |  |           |      |                 | EJECUTADO  |        |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 26,077.73    | 254,065.47   | 280,143.20    |  |
| AOI00172800104 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta  | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 |      | 0.00 | 0.00       | 1,082,463.93 | 1,703,111.44 | 21,797.69    | 16,986.61    | 2,824,359.67  |  |
|   |  |           |      |                 | EJECUTADO  |        |      | 0.00 | 0.00       | 1,082,463.93 | 1,703,111.44 | 21,797.69    | 16,986.61    | 2,824,359.67  |  |
|   |  |           |      |                 |            |        |      | 0.00 | 0.00       | 1,082,463.93 | 1,703,111.44 | 21,797.69    | 16,986.61    | 2,824,359.67  |  |



|  |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |       |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|--|--|----------|------|-----------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|--------|-------|-----------|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 394-1 Y N 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |       |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
| AOI00172800093 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                      |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |       |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 313,658.11 | 50,807.02  | 364,465.13   |              |              |            |              |              |              |  |
|  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | ----- |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      | S.P.   | ----- |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 313,658.11 | 50,807.02  | 364,465.13   |              |              |            |              |              |              |  |
| AOI00172800094 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |       |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00         | 2,927,356.62 | 1,419,103.87 | 19,527.22  | 12,043.86    | 4,378,031.57 |              |  |
|  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | ----- |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 100.00 | ----- |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00         | 2,927,356.62 | 1,419,103.87 | 19,527.22  | 12,043.86    | 4,378,031.57 |              |  |
| AOI00172800095 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                   |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |       |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.   | 0.00  | 38,549.24 | 1,691.63 | 188,437.28 | 398,618.31 | 940,541.30 | 1,567,837.76 |              |              |            |              |              |              |  |
|  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | ----- |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      | S.P.   | ----- |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 38,549.24    | 1,691.63     | 188,437.28   | 398,618.31 | 940,541.30   | 1,567,837.76 |              |  |
| AOI00172800096 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                            |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |       |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 |            |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00         | 377,207.34   | 143,172.41   | 543,654.20 | 1,103,696.20 | 186,751.76   | 2,354,481.91 |  |
|  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | ----- |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 100.00 | ----- |           |          |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |  |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |       |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00         | 377,207.34   | 143,172.41   | 543,654.20 | 1,103,696.20 | 186,751.76   | 2,354,481.91 |  |

|  |  |          |      |                 |            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
|--|--|----------|------|-----------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| AOI00172800097 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                    | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 3,776,061.96 | 1,858,549.40 | 12,713.14    | 0.00         | 5,647,324.50  |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | 100.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
| AOI00172800098 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | S.P.   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
| AOI00172800087 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                    | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | S.P.   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
| AOI00172800088 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 189,065.35 | 1,642,538.78 | 1,021,928.62 | 4,413,385.14 | 5,321,645.87 | 12,588,563.76 |              |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  | 100.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |
| AOI00172800089 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00       | 38,549.24    | 1,691.63     | 432,516.25   | 296,034.29   | 1,372,863.17  | 2,141,654.58 |
|  |  |          |      |                 | EJECUTADO  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |            |              |              |              |              |               |              |



|   |  |          |                    |                 |            |       |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |              |            |            |              |              |
|---|--|----------|--------------------|-----------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| AOI00172800082 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 666,330.32 | 845,434.81 | 0.00       | 155,723.00 | 0.00       | 1,667,488.13 |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |            | S.P.       | -----      |            |              |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 666,330.32   | 845,434.81 | 0.00       | 155,723.00   | 0.00         |
| AOI00172800083 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 37,543.39  | 780,455.63 | 0.00       | 642,877.55 | 0.00       | 1,460,876.57 |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 100.00     | -----      |            |              |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 37,543.39    | 780,455.63 | 0.00       | 642,877.55   | 0.00         |
| AOI00172800084 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 515,216.89 | 711,613.42 | 0.00       | 32,189.94  | 1,259,020.25 |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 100.00     | -----      |            |              |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 515,216.89   | 711,613.42 | 0.00       | 32,189.94    | 1,259,020.25 |
| AOI00172800085 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 741,330.75 | 0.00       | 432,247.70 | 1,173,578.45 |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 100.00     | -----      |            |              |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 741,330.75   | 0.00       | 432,247.70 | 1,173,578.45 |              |
| AOI00172800086 - EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO -  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | OBRA               | Acumulado Anual | PROGRAMADO |       |      |      |      |      |      |      |      |            |            | S.P.       |            |            |              |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 247,306.17 | 9,747.84     | 257,054.01   |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 0.00       | -----      |            |              |            |            |              |              |
|   |  |          |                    |                 |            | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 247,306.17 | 9,747.84     | 257,054.01 |            |              |              |

|   |  |          |                       |                 |                                  |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                   |                                   |                                   |                                       |                                   |                                       |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800075 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485549.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 7086 LOS<br>PRECURSORES EN EL<br>DISTRITO DE SANTIAGO<br>DE SURCO - PROVINCIA<br>DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | S.P.<br><br>S.P.   | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 708,075.10<br>-----<br>708,075.10 | 798,728.80<br>-----<br>798,728.80 | 0.00<br>-----<br>0.00             | 146,433.02<br>-----<br>146,433.02     | 0.00<br>-----<br>0.00             | 1,653,236.92<br>-----<br>1,653,236.92 |
| AOI00172800076 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485468.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. 6094 SANTA<br>ROSA, EN EL DISTRITO<br>DE CHORRILLOS -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br><br>100.00 | 0.00<br>-----<br>1.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 700,301.44<br>-----<br>700,301.44 | 795,727.42<br>-----<br>795,727.42 | 0.00<br>-----<br>0.00             | 205,852.89<br>-----<br>205,852.89     | 0.00<br>-----<br>0.00             | 1,701,881.75<br>-----<br>1,701,881.75 |
| AOI00172800077 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485449.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 166 KAROL WOJTYLA,<br>DISTRITO DE SAN JUAN<br>DE LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br><br>100.00 | 0.00<br>-----<br>1.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>1.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 150,866.80<br>-----<br>150,866.80 | 0.00<br>-----<br>0.00             | 107,093.59<br>-----<br>107,093.59 | 543,107.15<br>-----<br>543,107.15     | 698,957.02<br>-----<br>698,957.02 | 1,500,024.56<br>-----<br>1,500,024.56 |
| AOI00172800078 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485232.MEJORAMIENTO<br>Y AMPLIACION DE LOS<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>AGUSTÍN GAMARRA,<br>DISTRITO DE ANTA -<br>PROVINCIA DE ANTA -<br>DEPARTAMENTO DE<br>CUSCO  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br><br>100.00 | 0.00<br>-----<br>1.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>1.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00             | 0.00<br>-----<br>0.00             | 0.00<br>-----<br>0.00             | 1,457,598.46<br>-----<br>1,457,598.46 | 50,244.57<br>-----<br>50,244.57   | 1,507,843.03<br>-----<br>1,507,843.03 |
| AOI00172800079 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485212.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 046 VICTOR RAUL<br>HAYA DE LA TORRE, EN<br>EL DISTRITO DE ATE -  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 100.00<br><br>1.00 | 0.00<br>-----<br>1.00 | 1.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 0.00<br>-----<br>0.00 | 106,525.24<br>-----<br>106,525.24 | 727,089.76<br>-----<br>727,089.76 | 0.00<br>-----<br>0.00             | 1,039,368.37<br>-----<br>1,039,368.37 | 0.00<br>-----<br>0.00             | 1,872,983.37<br>-----<br>1,872,983.37 |

|  |  |          |                       |                 |                                  |        |      |      |            |            |            |            |              |
|--|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| PROVINCIA DE LIMA -<br>A0100172800069 -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>ELABORACION DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2483701.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL PRIMARIA DE<br>LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA N 21578<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE<br>PARAMONGA -<br>PROVINCIA DE<br>BARRANCA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 171,398.39 | 701,462.23 | 0.00       | 0.00       | 872,860.62   |
| A0100172800069 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2488856.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>SANTO DOMINGO DE<br>GUZMÁN UBICADO EN EL<br>CHICAMA DEL DISTRITO<br>DE CHICAMA -<br>PROVINCIA DE ASCOPE -<br>DEPARTAMENTO DE LA<br>LIBERTAD | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 263,378.22 | 0.00       | 425,005.85 | 34,938.88  | 723,322.95   |
| A0100172800070 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2488285.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>SAN FELIPE EN EL<br>DISTRITO DE COMAS -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 615,677.43 | 549,711.98 | 0.00       | 0.00       | 1,165,389.41 |
| A0100172800071 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2488279.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>N 101-1166 LIBERTADOR<br>SIMÓN BOLÍVAR EN EL<br>DISTRITO DE LIMA -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                    | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 745,759.52 | 789,461.03 | 0.00       | 144,948.99 | 1,680,169.54 |
| A0100172800072 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2487949.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. 1124 JOSÉ<br>MARTÍ EN EL DISTRITO  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 711,755.73 | 761,319.56 | 0.00       | 139,302.76 | 1,612,378.05 |
|  |  |          |                       |                 |                                  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 711,755.73 | 761,319.56 | 0.00       | 139,302.76 | 1,612,378.05 |

|  |  |          |                       |                 |                                  |                         |   |                       |   |
|--|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|
| DE LA VICTORIA -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800073 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2487501.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 109 INCA MANCO<br>CÁPAC EN EL DISTRITO<br>DE SAN JUAN DE<br>LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br>-----<br>100.00 | 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00<br>-----<br>0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00<br>-----<br>1.00 | 0.00 150,866.80 0.00 107,093.59 537,392.89 614,195.38 1,409,548.66<br>-----<br>0.00 150,866.80 0.00 107,093.59 537,392.89 614,195.38 1,409,548.66 |
| AOI00172800074 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485617.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA EN LA I.E. N<br>0034 - DISTRITO DE ATE<br>- PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br>-----<br>100.00 | 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br>-----<br>0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00<br>-----<br>1.00 | 0.00 106,525.24 614,091.75 0.00 877,909.53 0.00 1,598,526.52<br>-----<br>0.00 106,525.24 614,091.75 0.00 877,909.53 0.00 1,598,526.52             |
| AOI00172800063 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2489002.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ<br>UBICADO EN EL<br>YUNGUYO DEL DISTRITO<br>DE YUNGUYO -<br>PROVINCIA DE YUNGUYO -<br>DEPARTAMENTO DE<br>PUNO   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br>-----<br>100.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00<br>-----<br>0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 | 1.00<br>-----<br>1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 861,652.57 62,107.28 923,759.85<br>-----<br>0.00 0.00 0.00 0.00 861,652.57 62,107.28 923,759.85                               |
| AOI00172800064 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2483179.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DEL<br>SERVICIO EDUCATIVO<br>DEL NIVEL SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA SANTA LUCIA<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE FERREÑAFE<br>- PROVINCIA DE<br>FERREÑAFE -<br>DEPARTAMENTO DE<br>LAMBAYEQUE  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 1.00<br>-----<br>100.00 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br>-----<br>1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00<br>-----<br>1.00 | 0.00 0.00 515,216.89 448,661.94 0.00 0.00 963,878.83<br>-----<br>0.00 0.00 515,216.89 448,661.94 0.00 0.00 963,878.83                             |
| AOI00172800065 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2489000.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA IE FE Y ALEGRIA<br>24, DISTRITO DE VILLA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>-----<br>EJECUTADO | 100.00<br>-----<br>1.00 | 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00<br>-----<br>0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00<br>-----<br>1.00 | 0.00 0.00 0.00 1,412,551.77 0.00 0.00 1,412,551.77<br>-----<br>0.00 0.00 0.00 1,412,551.77 0.00 0.00 1,412,551.77                                 |

|   |  |          |                       |                 |                         |                               |      |        |                        |            |            |            |              |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------|--------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| MARIA DEL TRIUNFO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800066 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2485504.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. N 1190 FELIPE<br>HUAMAN POMA DE<br>AYALA, CHOSICA DEL<br>DISTRITO DE<br>LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 0.00 0.00         | 999,355.20 | 0.00       | 0.00       | 999,355.20   |
| AOI00172800067 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2488994.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACIÓN DEL<br>SERVICIO EDUCATIVO<br>DEL NIVEL INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA 9 DE JULIO<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE<br>CONCEPCION -<br>PROVINCIA DE<br>CONCEPCION -<br>DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN                                   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 0.00 1,282,798.66 | 0.00       | 0.00       | 724,692.28 | 2,007,490.94 |
| AOI00172800068 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2488993.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO DE<br>EDUCACIÓN<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>TELESFORO CATAORA<br>JULI DEL DISTRITO DE<br>JULI - PROVINCIA DE<br>CHUCUITO -<br>DEPARTAMENTO DE<br>PUNO   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 0.00 0.00         | 0.00       | 805,623.18 | 41,250.56  | 846,873.74   |
| AOI00172800057 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2481775.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 0139 GRAN AMAUTA<br>MARIATEGUI, DISTRITO<br>DE SAN JUAN DE<br>LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 150,866.80 0.00   | 0.00       | 650,200.74 | 614,195.38 | 1,415,262.92 |
| AOI00172800058 -<br>ELABORACIÓN DE<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>DEL PIP<br>2489056.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE<br>TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 0.00 0.00         | 971,750.48 | 0.00       | 569,195.31 | 1,540,945.79 |





|   |  |          |                    |                 |                         |                               |      |                            |                   |            |              |
|---|--|----------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|-------------------|------------|--------------|
| DEPARTAMENTO DE PUNO<br>AOI00172800051 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP<br>2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00        | 0.00 492,822.46   | 43,709.37  | 536,531.83   |
| AOI00172800052 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP<br>2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO            | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00        | 0.00 952,959.37   | 60,545.12  | 1,013,504.49 |
| AOI00172800053 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP<br>2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO                    | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00        | 0.00 606,321.09   | 48,979.64  | 655,300.73   |
| AOI00172800054 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP<br>2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00        | 0.00 543,107.15   | 614,195.38 | 1,157,302.53 |
| AOI00172800055 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP<br>2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.00 | 0.00 106,525.24 843,866.04 | 0.00 1,065,901.00 | 0.00       | 2,016,292.28 |





|  |  |          |                    |                 |                         |                |              |                          |                          |                          |                          |                            |                              |
|--|--|----------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBA SIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800042 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 58,263.14<br>47,964.53   | 398,402.23<br>609,382.03 | 0.00<br>0.00             | 385,970.98<br>458,965.15   | 842,636.35<br>1,116,311.71   |
| AOI00172800043 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 610,903.00<br>610,903.00 | 545,449.11<br>545,449.11 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00               | 1,156,352.11<br>1,156,352.11 |
| AOI00172800044 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 150,866.80<br>150,866.80 | 0.00<br>0.00             | 650,200.76<br>650,200.76 | 0.00<br>0.00             | 614,195.38<br>614,195.38   | 1,415,262.94<br>1,415,262.94 |
| AOI00172800033 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 43,212.56<br>43,212.56   | 343,367.63<br>343,367.63 | 0.00<br>0.00             | 328,979.54<br>328,979.54   | 715,559.73<br>715,559.73     |
| AOI00172800034 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 100.00<br>1.00 | 0.00<br>0.00 | 150,866.80<br>0.00       | 0.00<br>0.00             | 122,751.71<br>543,107.15 | 543,107.15<br>614,195.38 | 614,195.38<br>1,430,921.04 | 1,430,921.04                 |











|   |  |          |                    |                 |            |        |      |      |      |      |      |      |           |            |            |            |              |            |              |            |
|---|--|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| AOI00172800018 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00      | 106,525.24 | 841,873.94 | 0.00       | 1,213,457.61 | 0.00       | 2,161,856.79 |            |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI00172800019 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                      | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 534,004.74 | 0.00         | 426,735.58 | 960,740.32   |            |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI00172800020 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00      | 819,223.41 | 876,120.44 | 0.00       | 160,210.41   | 0.00       | 1,855,554.26 |            |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI00172800241 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00      | 0.00       | 15,147.96  | 7,000.00   | 30,852.68    | 19,474.36  | 72,475.00    |            |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI00172800242 - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 12,500.00 | 22,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  | 45,000.00    |            |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI00172800011 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00    | 0.00       | 0.00       | 45,540.88  | 387,711.86   | 0.00       | 351,165.55   | 784,418.29 |
|   |  |          |                    |                 | EJECUTADO  |        |      |      |      |      |      |      |           |            |            |            |              |            |              |            |



|  |  |          |         |                 |            |      |      |       |      |      |      |        |           |           |           |           |           |           |            |
|--|--|----------|---------|-----------------|------------|------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PÉREZ DE CUELLAR,<br>DISTRITO DE SAN JUAN<br>DE LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800237 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2475599.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>1179 TOMAS ALVA<br>EDISON DISTRITO DE<br>SAN JUAN DE<br>LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 10,559.00 | 10,559.00 | 51,118.00  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 10,559.00 | 10,559.00 | 51,118.00  |
| AOI00172800238 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2455491.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>JORGE BASADRE<br>GROHMANN Y BÁSICA<br>ALTERNATIVA CEBA-<br>JORGE BASADRE<br>GROHMANN, DISTRITO<br>DE LOS OLIVOS -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00  | 0.00      | 0.00      | 3,867.12  | 0.00      | 13,227.78 | 2,574.72  | 19,669.62  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 17.00  | 0.00      | 0.00      | 3,867.12  | 0.00      | 13,227.78 | 2,574.72  | 19,669.62  |
| AOI00172800239 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2475656.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL, PRIMARIA Y<br>SECUNDARIA DE LA I.E.<br>N 1221 MARIA PARADO<br>DE BELLIDO, DISTRITO<br>DE SANTA ANITA -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 395.24    | 790.48    | 0.00      | 21,185.72  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 395.24    | 790.48    | 0.00      | 21,185.72  |
| AOI00172800240 -<br>GESTIÓN DEL PROYECTO<br>DEL PIP<br>2456100.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA DE LA I.E. N<br>2025, DISTRITO DE<br>CARABAYLLO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 2.00  | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00   | 0.00      | 0.00      | 15,147.96 | 7,000.00  | 30,852.68 | 39,474.36 | 92,475.00  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 1.00 | 2.00  | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00   | 0.00      | 0.00      | 15,147.96 | 7,000.00  | 30,852.68 | 39,474.36 | 92,475.00  |
| AOI00172800229 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2489000.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA IE FE Y ALEGRIA<br>24, DISTRITO DE VILLA<br>MARIA DEL TRIUNFO -  | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |       |      |      |      | 100.00 |           |           |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 57,612.44 | 0.00      | 88,634.52 | 146,246.96 |
|  |  |          |         |                 |            | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 57,612.44 | 0.00      | 88,634.52 | 146,246.96 |

|  |  |          |         |                 |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |                        |                        |                          |                          |
|--|--|----------|---------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA<br>SUPERVISION DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2489002.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>INICIAL Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCION<br>EDUCATIVA JOSE GALVEZ<br>UBICADO EN EL<br>YUNGUYO DEL DISTRITO<br>DE YUNGUYO -<br>PROVINCIA DE YUNGUYO<br>- DEPARTAMENTO DE<br>PUNO | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           |                        |                          |                          |
| AOI00172800231 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2489010.MEJORAMIENTO<br>DE LOS SERVICIOS<br>EDUCATIVOS NIVEL<br>INICIAL Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCION<br>EDUCATIVA<br>TAWANTINSUYO<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE<br>DESAGUADERO -<br>PROVINCIA DE<br>CHUCUITO -<br>DEPARTAMENTO DE<br>PUNO                           | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           |                        |                          |                          |
| AOI00172800232 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2489023.MEJORAMIENTO<br>DE LA PRESTACION DE<br>SERVICIOS EDUCATIVOS<br>DEL NIVEL INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA INSTITUCION<br>EDUCATIVA 19 DE ABRIL<br>UBICADO EN EL<br>DISTRITO DE CHUPACA -<br>PROVINCIA DE CHUPACA<br>- DEPARTAMENTO DE<br>JUNIN           | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00 | 5.00<br>5.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 14,282.20<br>14,282.20 | 53,558.25<br>53,558.25 | 53,558.25<br>53,558.25 | 174,956.95<br>174,956.95 |                          |
| AOI00172800233 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2489032.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. FE Y ALEGRIA<br>23 EN EL DISTRITO DE<br>VILLA MARIA DEL<br>TRIUNFO - PROVINCIA<br>DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00 | 4.00<br>4.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00           | 48,748.98<br>48,748.98 | 0.00<br>0.00           | 88,634.52<br>88,634.52   | 137,383.50<br>137,383.50 |

|   |  |          |         |                 |            |       |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |            |  |
|---|--|----------|---------|-----------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| AOI00172800234 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO             | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 15,391.99 | 0.00      | 24,303.14 | 39,695.13  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |            |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 15,391.99 | 0.00      | 24,303.14 | 39,695.13  |  |
| AOI00172800223 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSE MARTI EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00      | 0.00      | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |            |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00      | 0.00      | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |  |
| AOI00172800224 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 101-1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00      | 0.00      | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |            |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00      | 0.00      | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |  |
| AOI00172800225 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 74,891.16 | 37,445.58 | 0.00      | 49,927.44 | 0.00      | 5,841.59  | 168,105.77 |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |            |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 74,891.16 | 37,445.58 | 0.00      | 49,927.44 | 0.00      | 5,841.59  | 168,105.77 |  |
| AOI00172800226 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | ----- |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |            |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 83,426.34 | 0.00      | 0.00      | 83,426.34  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 83,426.34 | 0.00      | 0.00      | 83,426.34  |  |

|  |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |           |            |            |           |            |            |
|--|--|----------|---------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |           |            |            |           |            |            |
| AOI00172800227 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       |           |            |            |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |            |            |
| AOI00172800228 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00      | 14,282.20  | 107,116.50 | 0.00      | 53,558.25  | 174,956.95 |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 14,282.20 | 107,116.50 | 0.00       | 53,558.25 | 174,956.95 |            |
| AOI00172800217 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                      | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| AOI00172800218 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00      | 30,796.01  | 20,084.36  | 20,084.36 | 15,398.01  | 86,362.74  |
|  |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 30,796.01 | 20,084.36  | 20,084.36  | 15,398.01 | 86,362.74  |            |

|   |  |          |         |                 |            |        |       |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
|---|--|----------|---------|-----------------|------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|------------|--|
| AOI00172800219 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 15,391.99 | 0.00 | 24,303.14 | 39,695.13  |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | -----  |       |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
|   |  |          |         |                 |            | 66.67  | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
| AOI00172800220 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA    | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | -----  |       |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
|   |  |          |         |                 |            | S.P.   | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
| AOI00172800221 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 111,870.34 | 48,013.02 | 0.00 | 48,013.02 | 207,896.38 |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | -----  |       |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
|   |  |          |         |                 |            | 100.00 | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
| AOI00172800222 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | -----  |       |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
|   |  |          |         |                 |            | 0.00   | ----- |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |            |  |
| AOI00172800211 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |        |       |      |      |      |      |      | S.P. |      |            |           |      |           |            |  |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       |  |
|   |  |          |         |                 |            | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       |  |



|   |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
|---|--|----------|---------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|--------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
| AOI00172800212 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 4.00   |           | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 2,988.89  | 46,327.84 | 89,666.78 | 138,983.51 |
|   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |      |      |      |  | 100.00 | EJECUTADO |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 4.00   |           | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 2,988.89  | 46,327.84 | 89,666.78 | 138,983.51 |
| AOI00172800213 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN                             |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 5.00   |           | 0.00 | 0.00 | 14,282.20  | 53,558.25 | 53,558.25 | 53,558.25 | 174,956.95 |
|   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |      |      |      |  | 100.00 | EJECUTADO |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 5.00   |           | 0.00 | 0.00 | 14,282.20  | 53,558.25 | 53,558.25 | 53,558.25 | 174,956.95 |
| AOI00172800214 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA  |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | 2.00   |           | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |      |      |      |  | 100.00 | EJECUTADO |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  | 3.00   |           | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| AOI00172800215 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                         |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 5.00   |           | 0.00 | 0.00 | 111,870.34 | 48,013.02 | 0.00      | 48,013.02 | 207,896.38 |
|   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |      |      |      |  | 100.00 | EJECUTADO |      |      |            |           |           |           |            |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 5.00   |           | 0.00 | 0.00 | 111,870.34 | 48,013.02 | 0.00      | 48,013.02 | 207,896.38 |
| AOI00172800216 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO   |  |          |         |                 |            |      |      |      |      |      |  |        |           |      |      |            |           |           |           |            |
|   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  | 1.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|   |  |          |         |                 | PROGRAMADO |      |      |      |      |      |  |        | EJECUTADO |      |      |            |           |           |           |            |



|  |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
|--|----------|---------|-----------|-------|------------|--------|-------|------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
| AOI00172800208 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                             |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 3.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 84,987.34 | 0.00 | 0.00      | 84,987.34  |
| EJECUTADO  |          |         |           |       |            | 100.00 | ----- |      |            |           |      |           |            |
| AOI00172800209 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       |
| EJECUTADO  |          |         |           |       |            | 0.00   | ----- |      |            |           |      |           |            |
| AOI00172800198 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 0.00  | 0.00 | 111,870.34 | 48,013.02 | 0.00 | 48,013.02 | 207,896.38 |
| EJECUTADO  |          |         |           |       |            | 100.00 | ----- |      |            |           |      |           |            |
| AOI00172800199 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                      |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 0.00  | 0.00 | 111,870.34 | 48,013.02 | 0.00 | 48,013.02 | 207,896.38 |
| EJECUTADO  |          |         |           |       |            | 100.00 | ----- |      |            |           |      |           |            |
| AOI00172800200 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE   |          |         |           |       |            |        |       |      |            |           |      |           |            |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | Muy Alta | INFORME | Acumulado | Anual | PROGRAMADO | 0.00   |       |      |            |           |      |           |            |
| EJECUTADO  |          |         |           |       |            | 1.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       |

|   |  |          |         |                 |            |      |      |      |        |      |      |      |           |           |      |           |      |          |           |
|---|--|----------|---------|-----------------|------------|------|------|------|--------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|
| LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO   |  |          |         |                 |            |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |          |           |
| AOI00172800201 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      | 1.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |          |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  |      |      | 0.00 |        |      |      |      |           |           |      |           |      |          |           |
|   |  |          |         |                 |            |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |          |           |
| AOI00172800202 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO         | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      | 1.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |          |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  |      |      | 0.00 |        |      |      |      |           |           |      |           |      |          |           |
|   |  |          |         |                 |            |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |          |           |
| AOI00172800203 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA       | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      | 0.00 | S.P.   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |          |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  |      |      | 0.00 | S.P.   |      |      |      |           |           |      |           |      |          |           |
|   |  |          |         |                 |            |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |          |           |
| AOI00172800192 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO |      |      |      | 100.00 |      |      |      |           |           |      |           |      |          |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00   | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 23,715.53 | 37,445.58 | 0.00 | 32,096.21 | 0.00 | 5,841.59 | 99,098.91 |
|   |  |          |         |                 |            | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00   | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 23,715.53 | 37,445.58 | 0.00 | 32,096.21 | 0.00 | 5,841.59 | 99,098.91 |



|  |  |          |         |                 |  |  |  |      |      |      |      |      |      |        |      |      |           |           |           |           |            |
|--|--|----------|---------|-----------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   |  |          |         |                 |  |  |  | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |
| AOI00172800186 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                              | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 48,055.08 | 0.00      | 87,372.86 | 135,427.94 |
|  |  |          |         |                 |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 100.00 |      |      |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 48,055.08 | 0.00      | 87,372.86 | 135,427.94 |
| AOI00172800187 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|  |  |          |         |                 |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 0.00   |      |      |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| AOI00172800188 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|  |  |          |         |                 |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 50.00  |      |      |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| AOI00172800189 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|  |  |          |         |                 |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 50.00  |      |      |           |           |           |           |            |
|  |  |          |         |                 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|  |  |          |         |                 |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 1.00   |      |      |           |           |           |           | 0.00       |

|   |  |          |         |                 |            |       |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
|---|--|----------|---------|-----------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| AOI00172800190 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBA SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA       | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 15,391.99 | 0.00      | 24,303.14 | 39,695.13  |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
|   |  |          |         |                 | 100.00     | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
| AOI00172800191 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
|   |  |          |         |                 | 0.00       | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
| AOI00172800180 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 111,870.34 | 48,013.02 | 0.00      | 48,013.02 | 207,896.38 |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
|   |  |          |         |                 | 100.00     | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
| AOI00172800181 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                 | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00   | 0.00 | 30,796.01  | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |           |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
|   |  |          |         |                 | 100.00     | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
| AOI00172800182 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 13,387.55 | 0.00      | 21,138.24  | 34,525.79 |
|   |  |          |         |                 | EJECUTADO  | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |
|   |  |          |         |                 | 100.00     | ----- |      |      |      |      |      |      |        |      |            |           |           |           |            |           |





|   |  |          |         |                 |                         |                               |      |           |           |           |           |           |           |           |
|---|--|----------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROVINCIA DE LIMA -<br>REPORTE DE LIMA<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2465303.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. N 035<br>NUESTRA SEÑORA DE LA<br>VISITACION, DISTRITO<br>DE LIMA - PROVINCIA DE<br>LIMA - DEPARTAMENTO<br>DE LIMA | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 | 5.00 | 12,481.86 | 37,445.58 | 0.00      | 18,722.79 | 0.00      | 5,841.59  | 74,491.82 |
| AOI00172800176 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2465785.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E. N 0142<br>MARTIR DANIEL ALCIDES<br>CARRION DISTRITO DE<br>SAN JUAN DE<br>LURIGANCHO -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                     | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| AOI00172800177 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2466948.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DEL NIVEL<br>PRIMARIA EN LA I.E N<br>2096 PERU JAPON<br>DISTRITO DE LOS OLIVOS<br>- PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 | 2.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| AOI00172800178 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2468424.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES INICIAL,<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA<br>DE LA I.E N 3048<br>SANTIAGO ANTÚNEZ DE<br>MAYOLO, DISTRITO DE<br>INDEPENDENCIA -<br>PROVINCIA DE LIMA -<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 | 2.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| AOI00172800179 -<br>SUPERVISIÓN DE LA<br>CALIDAD DE LA OBRA,<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPAMIENTO DEL PIP<br>2468576.MEJORAMIENTO<br>DEL SERVICIO<br>EDUCATIVO DE LOS<br>NIVELES INICIAL Y   | DIRECCION DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 | 3.00 | 0.00      | 0.00      | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74 |
|   |  |          |         |                 |                         | 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 5.00 | 0.00      | 0.00      | 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74 |

|  |  |          |         |                 |                         |                               |      |        |                     |           |           |           |            |
|--|--|----------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PRIMARIA DE LA I.E. N 394-1 Y N 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA<br>AOI00172800168 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 0.00 0.00      | 15,853.84 | 0.00      | 25,032.38 | 40,886.22  |
| AOI00172800169 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 0.00 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |
| AOI00172800170 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 0.00 0.00      | 56,792.37 | 0.00      | 87,372.86 | 144,165.23 |
| AOI00172800171 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 | 4.00 | 75.00  | 0.00 0.00 78,261.22 | 48,013.02 | 0.00      | 48,013.02 | 174,287.26 |
| AOI00172800172 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP   | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 0.00 30,796.01 | 20,084.36 | 20,084.36 | 15,398.01 | 86,362.74  |

|  |  |          |           |                 |            |       |       |       |       |       |       |        |                                     |            |            |            |            |            |            |              |                |
|--|--|----------|-----------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  |  |          |           |                 |            | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 5.00   | 0.00                                | 0.00       | 30,796.01  | 20,084.36  | 20,084.36  | 15,398.01  | 86,362.74  |              |                |
| AOI00172800173 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |              |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |              |                |
|  |  |          |           |                 |            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |              |                |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:  |  |          |           |                 |            |       |       |       |       |       |       | 84.1   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: |            |            |            |            |            |            |              | 352,381,412.32 |
| <b>OEI.06 MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO</b>   |  |          |           |                 |            |       |       |       |       |       |       |        |                                     |            |            |            |            |            |            |              |                |
| <b>AEI.06.01 ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>  |  |          |           |                 |            |       |       |       |       |       |       |        |                                     |            |            |            |            |            |            |              |                |
| AOI00172800001 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO  | DIRECCION EJECUTIVA                    | Muy Alta | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00 | 22.00  | 100.00                              | 126,447.18 | 129,030.66 | 110,917.84 | 110,417.84 | 80,242.07  | 114,289.16 | 671,344.75   |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 11.00 | 21.00 | 25.00 | 29.00 | 19.00 | 25.00 | 130.00 | 100.00                              | 126,447.18 | 129,030.66 | 110,917.84 | 110,417.84 | 80,242.07  | 114,289.16 | 671,344.75   |                |
| AOI00172800003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO  | UNIDAD DE FINANZAS                     | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00  | 100.00                              | 66,102.66  | 82,302.66  | 82,798.80  | 50,837.99  | 58,747.50  | 55,200.50  | 395,990.11   |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00  | 100.00                              | 66,102.66  | 82,302.66  | 82,798.80  | 50,837.99  | 58,747.50  | 55,200.50  | 395,990.11   |                |
| AOI00172800004 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS             | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 6.00  | 4.00  | 5.00  | 2.00  | 7.00  | 26.00  | 100.00                              | 145,409.04 | 164,483.97 | 163,657.98 | 146,134.70 | 134,980.24 | 141,374.17 | 896,040.10   |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 2.00  | 6.00  | 4.00  | 5.00  | 2.00  | 7.00  | 26.00  | 100.00                              | 145,409.04 | 164,483.97 | 163,657.98 | 146,134.70 | 134,980.24 | 141,374.17 | 896,040.10   |                |
| AOI00172800005 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASESORAMIENTO Y OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO   | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA           | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9.00  | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 75.00  | 100.00                              | 89,567.36  | 112,852.84 | 129,288.47 | 84,965.11  | 86,055.39  | 88,653.17  | 591,382.34   |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 9.00  | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 75.00  | 100.00                              | 89,567.36  | 112,852.84 | 129,288.47 | 84,965.11  | 86,055.39  | 88,653.17  | 591,382.34   |                |
| AOI00172800006 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO  | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO               | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 4.00  | 6.00  | 19.00  | 100.00                              | 161,727.69 | 238,967.56 | 171,220.92 | 175,279.04 | 187,241.92 | 185,278.73 | 1,119,715.86 |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 26.00  | 100.00                              | 161,727.69 | 238,967.56 | 171,220.92 | 175,279.04 | 187,241.92 | 185,278.73 | 1,119,715.86 |                |
| AOI00172800008 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO   | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS      | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 8.00   | 100.00                              | 283,491.98 | 323,228.34 | 279,497.02 | 292,055.69 | 271,565.35 | 267,264.54 | 1,717,102.92 |                |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00  | 9.00   | 100.00                              | 283,491.98 | 323,228.34 | 279,497.02 | 292,055.69 | 271,565.35 | 267,264.54 | 1,717,102.92 |                |

|  |  |          |           |                 |            |      |       |       |       |       |       |        |                                     |              |              |              |              |              |               |
|--|--|----------|-----------|-----------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AOI00172800010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO  | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 5.00  | 36.00 | 36.00 | 76.00 | 76.00 | 233.00 | 2,240,600.25                        | 2,229,840.04 | 2,284,354.27 | 2,063,760.67 | 1,786,737.04 | 1,723,525.87 | 12,328,818.14 |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 5.00 | 29.00 | 14.00 | 21.00 | 50.00 | 50.00 | 169.00 | 2,240,600.25                        | 2,229,840.04 | 2,284,354.27 | 2,063,760.67 | 1,786,737.04 | 1,723,525.87 | 12,328,818.14 |
| AOI00172800397 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO   | OFICINA DE ADMINISTRACION              | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00  | 267,303.98                          | 280,179.10   | 278,717.25   | 249,059.33   | 110,211.33   | 109,403.25   | 1,294,874.24  |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 2.00 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00  | 267,303.98                          | 280,179.10   | 278,717.25   | 249,059.33   | 110,211.33   | 109,403.25   | 1,294,874.24  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:  |  |          |           |                 |            |      |       |       |       |       |       | 96.6   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: |              |              |              |              |              | 19,015,268.46 |
| <b>AEI.06.04 SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL MARCO DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>  |  |          |           |                 |            |      |       |       |       |       |       |        |                                     |              |              |              |              |              |               |
| AOI00172800009 - SISTEMA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO  | OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION   | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 5.00  | 15.00 | 38.00  | 188,762.02                          | 223,882.67   | 245,999.80   | 203,307.42   | 333,935.74   | 210,297.70   | 1,406,185.35  |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 9.00 | 5.00  | 10.00 | 8.00  | 17.00 | 11.00 | 60.00  | 188,762.02                          | 223,882.67   | 245,999.80   | 203,307.42   | 333,935.74   | 210,297.70   | 1,406,185.35  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:  |  |          |           |                 |            |      |       |       |       |       |       | 100.0  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: |              |              |              |              |              | 1,406,185.35  |
| <b>AEI.06.11 ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b> |  |          |           |                 |            |      |       |       |       |       |       |        |                                     |              |              |              |              |              |               |
| AOI00172800007 - GESTION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO   | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  | 2.00  | 3.00  | 15.00  | 157,505.86                          | 151,262.81   | 127,711.85   | 127,711.85   | 127,706.41   | 127,711.85   | 819,610.63    |
|  |  |          |           |                 | EJECUTADO  | 2.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  | 2.00  | 3.00  | 15.00  | 157,505.86                          | 151,262.81   | 127,711.85   | 127,711.85   | 127,706.41   | 127,711.85   | 819,610.63    |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.11:  |  |          |           |                 |            |      |       |       |       |       |       | 100.0  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.11: |              |              |              |              |              | 819,610.63    |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 84.6           |
| MEDIANA DEL AV% DEL POI          | 100.00         |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 373,622,476.76 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA    | 373,622,476.76 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA      | 311            |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA    | 0              |

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

| Año: 2023                                 | < 75% | 75% - 95% | > 95% |
|---|-------|-----------|-------|
| Acciones Estratégicas                     |       | 1         | 3     |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 44    | 9         | 194   |

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

Al I Semestre se han detectado las siguientes alertas tempranas: a) En los Gastos Operativos se ha identificado una actividad que presentan una ejecución menor al 75%, denominada "Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario" del centro de costo de la DIE, vinculado al desarrollo de la acción "Revisar y/o aceptar los informes de avance de ejecución de la contingencia y/u obra". b) En materia de Inversiones, se identificaron 43 actividades que presentan una ejecución menor al 75% con relación a su programación: - Quince (15) actividades vinculadas al componente Gestión del Proyecto, las mismas que corresponden a los paquetes 3 y 8 - Veintiocho (28) actividades están relacionadas al componente de Supervisión de la calidad de la obra, las cuales corresponden a los paquetes 1, 2 y 8.